

Vyhodnocení Akčního plánu 2020 - 2021

Klíčová oblast	Specifický cíl	Název projektu	Popis	Vyhodnocení	Stav začátek roku 2020	PodStav začátek roku 2020	Stav konec roku 2020	PodStav konec roku 2020	Druh akce	Odpovědný	Vyhodnocení 2020
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.1.1)	Výměna oken v čp. 1 - 2. etapa	Výměna oken nám. Arnošta z Pardubic čp. 1 - 2. etapa	Splněno	Definice	Prověření zdrojů financování	Ukončen	Zaruční doba	P	OR	Schválena žádost o dotaci Vybrán dodavatel Projekt ukončen do konce roku 2020
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.1.3)	Napliňování koncepce vzhledu města	Koncepce vzhledu města	Plněno					A	KVM	k projednání připraveny dílčí části (regulace reklamy, vizuální manuál, koncepce zlepšení prostoru náměstí, vč. pořízení stojanů pro cyklisty..)
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.1.7)	Městský park	Příprava projektové dokumentace celkové regenerace parku, Hálovy zahrady a Pivovarského rybníka	Plněno	Námět	Zmapování požadavků a ověření naléhavosti	Záměr	Studie a prověření realizace	P	OŽPZ	Dokončena studie Revitalizace Jiráskových sadů v Českém Brodě, autor Ing. Josef Souček
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.1.7)	Oprava fasády budovy č. p. 70 včetně výměny oken	zpracování projektové dokumentace, oprava fasády a výměna oken	Splněno	Realizace	Fyzická realizace	Realizace	Fyzická realizace	P	OR	2020 proběhly restaurátorské práce
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.1.7)	Oprava severní strany hřbitovní zdi	Oprava severní strany hřbitovní	Plněno	Definice	Zajištění PD_vč. informace a schválení RM	Realizace	Fyzická realizace	P	OR	2020 realizace 1. části, bude pokračovat 2021-2022
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.1.7)	Rekonstrukce náměstí Arnošta z Pardubic a náměstí Husova	Úpravy obou náměstí	Nesplněno	Definice	Prověření zdrojů financování	Definice	Prověření zdrojů financování	P	OR	Nutné rozhodnutí zastupitelstva o dalším postupu (soutěž o návrh nebo členit na části). Projekt pokračuje v dalším AP
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.1.7)	Štomíř - Okolí pomníku	úpravy veřejného prostranství okolo pomníku	Plněno	Námět	Zmapování požadavků a ověření naléhavosti	Realizace	Fyzická realizace	P	OŽPZ, TS	Předpokl. realizace v r. 2019 nebyla dokončena, místní iniciativa nedokončila opravy povrchů chodníků. Drobné údržbové práce
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.1.7)	<i>Využití areálu koupaliště Na Kutlce</i>	<i>náměty na možné využití koupaliště</i>	Plněno			<i>Námět</i>	<i>Zmapování požadavků a ověření naléhavosti</i>	<i>P</i>	<i>OR</i>	<i>Opětovně zařazený projekt. Navázáno na projekt "Odstranění objektu koupaliště" Řešeny formy provozování</i>
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.1.7)	Zastřešení zastávek MHD	zastřešení autobusových zastávek ve městě	Plněno	Námět	Zmapování požadavků a ověření naléhavosti	Námět	Zmapování požadavků a ověření naléhavosti	P	OR	Vytypování zastávek Předány podklady pro passport
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.1.8)	Hřbitov, dvouřadá alej s cestou	Výsadba dvouřadá aleje s cestou ze štěrkového trávníku a podsadbami půdoporyvných bylin na rozvojové ploše hřbitova	Plněno	Definice	Zajištění PD_vč. informace a schválení RM	Definice	Zajištění financování	P	OŽPZ	Vypracována PD 2x podaná žádost o dotaci - neschváleno
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.2.1)	Obchvat města	Návrh umístění obchvatu města	Plněno	Záměr	Studie a prověření realizace	Záměr	Studie a prověření realizace	P	OR	Jednání se Středočes. krajem
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.2.1)	Regulační plán MPZ Český Brod	Cílem projektu je vytvoření Regulačního plánu pro městskou památkovou zónu a její okolí ve městě Český Brod.	Splněno	Realizace	Fyzická realizace	Ukončen	Uzavřený projekt	P	OR	Rozhodnutí zastupitelstva - pozastaveny práce
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.2.1)	Územní plán města Český Brod-změna č.2	Zpracování změny č.2 do územního plánu města Český Brod	Plněno	Záměr	Schválení záměru VED/RM	Záměr	Schválení záměru VED/RM	P	OVÚP/OR	

Vyhodnocení Akčního plánu 2020 - 2021

Klíčová oblast	Specifický cíl	Název projektu	Popis	Vyhodnocení	Stav začátek roku 2020	PodStav začátek roku 2020	Stav konec roku 2020	PodStav konec roku 2020	Druh akce	Odpovědný	Vyhodnocení 2020
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.2.2)	Cukrovar - nová čtvrť	Rekonverze celého prostranství v areálu bývalého cukrovaru	Plněno	Námět	Možnosti financování a ko financování	Námět	Možnosti financování a ko financování	P	VED/OR	Spolupráce při aktivitách vlastníka Developerská smlouva Zajištění infrastruktur a dopravní dostupnosti
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.2.3)	Využití areálu ZZN	Prostor k soustředění a sdílení odkazů na dílčí projekty	Plněno	Námět	Studie a prověření realizace	Námět	Studie a prověření realizace	P	VED/OR	Zřízena bytová jednotka Návázány dílčí projekty: - Re-use centrum v areálu ZZN - Odstranění objektů v areálu bývalého ZZN
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.3.1)	Přečerpávací stanice v ul. Sportovní	vybudování jímky, která provzdušní stoku a mohla by vést k odstranění zápachu	Plněno	Definice	Zajištění PD_vč. informace a schválení RM	Definice	Zajištění PD_vč. informace a schválení RM	P	OR	Zpracována PD Možnost vzniku dílčího generelu Vyřešit majetkové vztahy
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.3.1)	Vybudování zadržovací nádrže v ul. Sportovní	Vybudování akumulační nádrže pro zadržení přívalových vod s postupným přečerpáním do stoky	Plněno	Námět	Zmapování požadavků a ověření naléhavosti	Námět	Zmapování požadavků a ověření naléhavosti	P	OR	Zadána studie Možnost vzniku dílčího generelu Vyřešit majetkové vztahy Případně realizováno/nereal. v závislosti na projektu Přečerpávací stanice v ul. Sportovní
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.3.4)	Doplnění vodovodní sítě Český Brod - Část "A", ulice Rokycanova, Na Cihelně - optimalizace rozvodu vody	Vybudování vodovodního řádu a 8 ks vodovodních přípojek pro BD	Nesplněno	Definice	Zajištění zdrojů financování	Definice	Zajištění zdrojů financování	P	OR	Zpracována PD Projekt pokračuje v dalším AP
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.3.4)	Doplnění vodovodní sítě Český Brod - Část "D", ulice Jana Koziny, Bedřicha Smetany - propojení řadů	Provedení propojení vodovodních řadů	Nesplněno	Realizace	Zajištění dodavatele	Realizace	Zajištění dodavatele	P	OR	Zpracována PD Projekt pokračuje v dalším AP
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.3.4)	Doplnění vodovodní sítě Český Brod - Část "G", ulice Bezručova, Žižkova - propojení vodovodů	Provedení propojení vodovodních řadů	Nesplněno	Definice	Prověření zdrojů financování	Definice	Prověření zdrojů financování	P	OR	Zpracována PD Projekt pokračuje v dalším AP
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.3.4)	Doplnění vodovodní sítě, část B, C, F, H	Doplnění vodovodní sítě v lokalitě Na Křemínku, ulice Nábřeží, Jungamnova, Polomská, Tovární	Splněno	Realizace	Fyzická realizace	Realizace	Administrativní uzavření (vč. zařazení do majetku, pojištění, katastr)	P	OR	2019-2020 fyzická realizace projekt ukončen
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.3.4)	Nové vodní zdroje NV1 a NV2, přivaděč do města	Projektové práce pro vstrojení vrtů, potřebné šachty, úprava vody - 1 vrt v k.ú. Doubravčice, 1 vrt v k.ú. Tucharaz - Přivaděč pitné vody do města - Přípojka VN a trafostanice, přípojka NN - Oplacení, komunikace a ochranná pásma vodního zdroje pro pitnou vodu - Napojení nových vrtů na centrální dispečink řízení provozu.	Plněno	Definice	Zajištění PD_vč. informace a schválení RM	Realizace	Fyzická realizace	P	OR	Zpracována PD Schválena dotace Příprava VZ na dodavatele 2021 - začátek realizace
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.3.4)	Oprava V+K v ul. Sokolovská	Oprava V+K v ul. Sokolovská	Nesplněno	Záměr	Studie a prověření realizace	Záměr	Studie a prověření realizace	P	OR	Havarijní stav Projekt pokračuje v dalším AP
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.3.4)	Parkovací stání a nový chodník	Parkovací stání a nový chodník v ulici Jungmannova	Plněno	Definice	Zajištění PD_vč. informace a schválení RM	Definice	Zajištění PD_vč. informace a schválení RM	P	OR	PD se zpracovává

Vyhodnocení Akčního plánu 2020 - 2021

Klíčová oblast	Specifický cíl	Název projektu	Popis	Vyhodnocení	Stav začátek roku 2020	PodStav začátek roku 2020	Stav konec roku 2020	PodStav konec roku 2020	Druh akce	Odpovědný	Vyhodnocení 2020
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.3.4)	Štolmíř - Oprava propustku na polní cestě P7	oprava mostku v havarijním stavu	Nesplněno	Definice	Prověření zdrojů financování	Definice	Prověření zdrojů financování	P	OR	Zpracována PD, bez dotačního titulu Realizace podmíněna cizími zdroji Prodloužení SP Projekt pokračuje v dalším AP
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.3.4)	Výměna vodovodu a kanalizace v ulici K Dolánkám, vybudování nové dešťové kanalizace	kompletní rekonstrukce vodovodu a nové oddělené kanalizace	Plněno	Definice	Zajištění PD_vč. informace a schválení RM	Definice	Zajištění PD_vč. informace a schválení RM	P	OR	zpracována PD
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.3.6)	Vodojem Vrabčice - nová komora	Předmětem projektu je výstavba nové akumulace ve stávajícím areálu zemního vodojemu Na Vrabčici. Jedná se o novou akumulační komoru pitné vody o objemu cca 990 m3. Dále bude provedena kompletní rekonstrukce stávající akumulace a bude realizován nový společný nadzemní objekt pro vstup do obou akumulací. Dále bude provedena výměna stávajícího vodovodního přivaděče a části stávajícího zásobní řadu a výměna stávající přípojky NN.	Plněno	Definice	Zajištění PD_vč. informace a schválení RM	Realizace	Zajištění dodavatele	P	OR	Zpracována PD Schválena dotace Příprava VZ na dodavatele 2021 - začátek realizace
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.3.7)	Navýšení kapacity ČOV nad 10 000 EO do 13 300 EO	Úpravy stávající ČOV pro navýšení kapacity	Plněno	Definice	Zajištění PD_vč. informace a schválení RM	Realizace	Zajištění dodavatele	P	OR	Zpracována PD Schválena dotace Příprava VZ na dodavatele 2021 - začátek realizace
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.3.7)	Výběr provozovatele VHI	způsob výběru provozovatele	Splněno	Realizace	Zajištění dodavatele	Ukončen	Uzavřený projekt	P	OR	Vybrán provozovatel VHI na 8 let
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.3.8)	Trafostanice u vodárny	vybudování nové trafostanice ČEZem, řešení vedení NN pro vodojem	Plněno			Definice	Zajištění PD_vč. informace a schválení RM	P	OR	Opětovně zařazený projekt Buduje ČEZ Město příprava pozemků Předpokládaná realizace 2022-23
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.3.9)	VO v Liblicích - přípoje	kabelizace VO v souběhu s plánovanou kabelizací ČEZu	Plněno	Definice	Zajištění PD_vč. informace a schválení RM	Definice	Zajištění PD_vč. informace a schválení RM	P	OR	Zpracovává se PD
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.3.9)	Výměna kabelů VO sídliště 2.etapa	Výměna stávajících kabelů NN za nové pro napájení světelných bodů vč. nových stožárů a svítidel	Splněno	Definice	Prověření zdrojů financování	Ukončen	Udržitelnost (monitorovací zprávy) a záruční doba	P	OR	Schválena žádost o dotaci Vybrán dodavatel, realizace Projekt dokončen
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.4.2)	Aleje z Českého Brodu do Klučova	Obnovení aleje z Liblic (Českého Brodu) do Klučova	Splněno	Námět	Možnosti financování a kofinancování	Realizace	Administrativní uzavření (vč. zařazení do majetku, pojištění, katastr)	P	OR	Zrealizováno, projekt ukončen
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.4.2)	Traktor na údržbové a těžební činnosti na lesním majetku	Jedná se o nový traktor s čelním rampovačem a zadním navijákem s možností připojení vyvážecí soupravy	Plněno	Definice	Prověření zdrojů financování	Realizace	Fyzická realizace	P	OŽPZ, ML	2020 schválení dotace Vybrán dodavatel 1/2021 dodávka traktoru
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.4.2)	Výstavba nových retenčních nádrží v českobrodských lesích	Výstavba nových retenčních nádrží v českobrodských lesích	Plněno			Definice	Zajištění PD_vč. informace a schválení RM	P	OŽPZ, ML	Nový projekt 2020 zpracovává se PD

Vyhodnocení Akčního plánu 2020 - 2021

Klíčová oblast	Specifický cíl	Název projektu	Popis	Vyhodnocení	Stav začátek roku 2020	Podstav začátek roku 2020	Stav konec roku 2020	Podstav konec roku 2020	Druh akce	Odpovědný	Vyhodnocení 2020
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.4.3)	Odbahnění pivovarského rybníka	Odbahnění a revitalizace pivovarského rybníka	Plněno	Námět	Zmapování požadavků a ověření naléhavosti	Definice	Zajištění PD_vč. informace a schválení RM	P	OR	Zpracována PD Dle možností podání žádosti o dotaci
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.4.3)	Vybudování brodu v KÚ Doubravčice	vybudování brodu přes Šemberu v Doubravčicích	Plněno	Námět	Zmapování požadavků a ověření naléhavosti	Definice	Zajištění PD_vč. informace a schválení RM	P	OŽPZ, ML	Vydáno stavební povolení
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.4.4)	<i>Odkanalizování severní části města</i>	<i>Úpravy stávající ČOV pro navýšení kapacity</i>	Plněno			<i>Námět</i>	<i>Zmapování požadavků a ověření naléhavosti</i>	<i>P</i>	<i>OR</i>	<i>Nový projekt 2020 zpracována studie</i>
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.4.4)	Oprava mostku v KÚ Doubravčice	oprava havarijního stavu mostku	Splněno	Záměr	Studie a prověření realizace	Ukončen	Uzavřený projekt	P	OR	Zrealizováno a ukončeno 4/2020
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.4.4)	Singltrek v Dolánkách	Singltrek v Dolánkách	Splněno	Realizace	Zajištění dodavatele	Realizace	Administrativní uzavření (vč. zařazení do majetku, pojištění, katastr)	P	OR	Projekt zrealizován a ukončen
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.4.4)	<i>Rekonstrukce lesní cesty "Cesta Lásky"</i>	<i>Rekonstrukce odvozní cesty typu 2L již nevyhovující na typ 1L</i>	Plněno			<i>Definice</i>	<i>Zajištění zdrojů financování</i>	<i>P</i>	<i>OŽPZ, ML</i>	<i>Nový projekt Zpracována PD Prověřování zdrojů financování 2020 podána žádost o dotaci - projekt zařazen do zásobníku poskytovatele</i>
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.4.4)	<i>Zkapacitnění přivaděčů z ÚV Štolmíř do Vodojemu a z Vodojemu do města Český Brod</i>	<i>Zkapacitnění přivaděčů z ÚV Štolmíř do Vodojemu a z Vodojemu do města Český Brod</i>	Plněno			<i>Definice</i>	<i>Zajištění PD_vč. informace a schválení RM</i>	<i>P</i>	<i>OR</i>	<i>Nový projekt V prosinci 2020 podepsána smlouva na zpracování PD</i>
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.5.1)	<i>Re-use centrum v areálu ZZN</i>	<i>Vybudování Re-use centra v 1 a 2 N.P. v novém sílu v areálu ZZN</i>	Plněno			<i>Definice</i>	<i>Zajištění zdrojů financování</i>	<i>P</i>	<i>OR</i>	<i>Nový projekt Schválena žádost o dotaci</i>
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.5.3)	Podzemní kontejnery u věžáku ul. Palackého	Dodávka popelnic na tříděný odpad do domácností a vybudování podzemních kontejnerů v ul.Palackého	Splněno	Realizace	Zajištění dodavatele	Realizace	Administrativní uzavření (vč. zařazení do majetku, pojištění, katastr)	P	OR	Zrealizováno a ukončeno
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.6.2)	Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření na území ORP Český Brod	Obsahem studie je projektová dokumentace návrhu opatření v celém území ORP, která mají za cíl jednak zpomalit odtok z území pomocí nově vybudovaných mezí, poldrů, změn+nou argotechniky atd. a zároveň slouží k zadržení vody v krajině a zvýšení zásob podzemních vod v místě jejich spadu na zemský povrch. Jedná se pouze o projektovou dokumentaci, nikoliv o vlastní realizaci. Dokumentace bude závazná i pro budoucí pozemkové úpravy.	Plněno	Realizace	Fyzická realizace	Realizace	Fyzická realizace	P	OŽPZ	Projekt realizován dle SoD, v roce 2020 zahájeny práce na konceptu DÚR u dvou opatření
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.6.4)	Energetická úspora Základní školy Tyršova, budova Žitomířská 760	Zateplení objektu	Plněno	Definice	Zajištění zdrojů financování	Realizace	Zajištění dodavatele	P	OR	2019 - schválena dotace OPŽP Vybrán dodavatel Realizace 4-10/2021

Vyhodnocení Akčního plánu 2020 - 2021

Klíčová oblast	Specifický cíl	Název projektu	Popis	Vyhodnocení	Stav začátek roku 2020	Podstav začátek roku 2020	Stav konec roku 2020	Podstav konec roku 2020	Druh akce	Odpovědný	Vyhodnocení 2020
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.6.4)	Náměstí Arnošta z Pardubic 56 - Energetická úspora městského úřadu, Český Brod	Zateplení objektu	Plněno	Definice		Definice	Zajištění zdrojů financování	P	OR	Opětovně zařazený projekt Zpracována PD OPŽP - žádost o dotaci podpořena Zateplení budovy a výměna oken - předpokl. realizace 2021-2023 (nutné provést nejprve statické zajištění - viz projekt Stavení úpravy vstupních prostor budovy čp. 56)
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.6.4)	Rekonstrukce střechy a vzduchotechniky v domě pro seniory Anna	rekonstrukce střechy a vzduchotechniky v domě pro seniory Anna	Nesplněno	Definice	Prověření zdrojů financování	Definice	Prověření zdrojů financování	P	OR	Vyhledávání možných zdrojů externího financování Projekt pokračuje v dalším AP
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.6.4)	Zateplení střechy a pláště budovy čp. 1311, pavilon E a F	Zateplení objektu	Plněno	Definice	Zajištění zdrojů financování	Definice	Zajištění zdrojů financování	P	OR	Dotace získána v roce 2019 Předpokládána realizace 2022-2023 po rozhodnutí ZM
2. Podnikání, zaměstnanost, služby	(2.3.1)	Zpracování grafického manuálu		Nesplněno					A	KVM	Realizace dle rozpočtových možností v roce 2021,2022 Projekt pokračuje v dalším AP
3. Doprava	(3.1.1)	Odstranění objektů v areálu bývalého ZZN		Plněno	Definice	Zajištění PD_vč. informace a schválení RM	Definice	Zajištění PD_vč. informace a schválení RM	P	OR	Zpracována PD Realizace 2021
3. Doprava	(3.1.2)	Parkování na sídlišti Jahodíště	náměty na možné parkování	Plněno	Námět	Zmapování požadavků a ověření naléhavosti	Námět	Zmapování požadavků a ověření naléhavosti	P	OR	Studie hotova Realizace v závislosti na dotačních titulech
3. Doprava	(3.1.7)	Kruhový objezd u ZZN - I. etapa		Plněno	Námět	Zmapování požadavků a ověření naléhavosti	Definice	Zajištění PD_vč. informace a schválení RM	P	OR	Zpracovává se PD
3. Doprava	(3.1.9)	Český Brod - Stavební úpravy komunikace a chodníků v ulici Pod Velkým vrchem	stavební úpravy povrchů komunikace a chodníků	Splněno	Realizace	Fyzická realizace	Ukončen	Záruční doba	P	OR	Zrealizováno 4/2020 ukončeno
3. Doprava	(3.1.9)	Celková oprava části ulice Palackého - lokalita sídliště	Oprava stávající panelové komunikace včetně rekonstrukce části vodovodního řadu a kanalizace v majetku BD	Plněno	Definice	Prověření zdrojů financování	Definice	Prověření zdrojů financování	P	OR	Podání žádosti o dotaci na SFPI (obnova a propojení vodovodních řádů v ul. Palackého včetně úpravy komunikace v nutném rozsahu)
3. Doprava	(3.1.9)	Rekonstrukce komunikace a nový chodník v ulici K Vysílači	Rekonstrukce komunikace a nový chodník v ulici K Vysílači	Plněno	Definice	Zajištění PD_vč. informace a schválení RM	Realizace	Zajištění dodavatele	P	OR	Podepsaná SML na realizaci Realizace 05-09/2021
3. Doprava	(3.1.9)	Rekonstrukce komunikace v ul. Ruská	Rekonstrukce komunikace v ul. Ruská	Plněno	Námět	Zmapování požadavků a ověření naléhavosti	Námět	Zmapování požadavků a ověření naléhavosti	P	OR	Příprava PD (vodovod a kanalizace)

Vyhodnocení Akčního plánu 2020 - 2021

Klíčová oblast	Specifický cíl	Název projektu	Popis	Vyhodnocení	Stav začátek roku 2020	PodStav začátek roku 2020	Stav konec roku 2020	PodStav konec roku 2020	Druh akce	Odpovědný	Vyhodnocení 2020
3. Doprava	(3.1.9)	Rekonstrukce komunikace Žižkova	kompletní rekonstrukce ulice včetně všech sítí	Plněno	Definice	Zajištění PD_vč. informace a schválení RM	Definice	Zajištění PD_vč. informace a schválení RM	P	OR	Projekt realizován po etapách, nyní v plánu: A) vybudování chodníků I. Etapa - chodníky Palackého - Komenského - dotace MAS Pošembeří, předpokl. realizace 2021 II. Etapa - chodníky - 1/2021 podání žádosti o dotaci, realizace 2022 B) retenční nádrž - 1/2021 podání žádost o dotaci OPŽP C) Rekonstrukce vodovodu a kanalizace - I. etapa Odhad celkových nákladů na realizaci celkem 250mil. bez DPH (50mil. Střed. kraj) Projekt bude naplňován samostatnými projekty
3. Doprava	(3.1.9)	Ulice Průmyslová	vybudování komunikace ke Sběrnému dvoru a ČOV	Plněno	Záměr	Řešení majetkových vztahů	Záměr	Řešení majetkových vztahů	P	OR	Řešeny majetkoprávní vztahy (postupný výkup pozemků)
3. Doprava	(3.2.5)	Údržba komunikace ul. Za Rybníkem	Údržba stávající komunikace v rozsahu zprávy provedených sond A. Jambora	Plněno	Definice	Schválení realizace RM/ZM	Definice	Schválení realizace RM/ZM	P	OR	Příprava PD Podána žádost o dotaci na MMR z programu Podpora obnovy místních komunikací
3. Doprava	(3.3.3)	Bezpečně po městě - chodníky Masarykova, Tyršova	rekonstrukce chodníků, křižovatky (bezbariérovost) a veřejného osvětlení v ul. Masarykova a Tyršova	Plněno	Definice	Prověření zdrojů financování	Definice	Prověření zdrojů financování	P	OR	částečně zrealizováno další realizace 2021-2022
3. Doprava	(3.3.3)	<i>Oprava chodníků v ulici Nová</i>	<i>Předlážďení stávajících chodníků</i>	Plněno			<i>Definice</i>	<i>Zajištění PD_vč. informace a schválení RM</i>	<i>P</i>	<i>OR</i>	<i>Opětovně zařazený projekt Zpracována PD Případná realizace závisí na stanovení priorit</i>
3. Doprava	(3.3.3)	Stavební úpravy ulice Klučovská 2. etapa	Vybudování cyklostezky a VO od parkoviště P+R až ke křižovatce s ulicí Za Drahou	Plněno	Definice	Zajištění PD_vč. informace a schválení RM	Definice	Zajištění PD_vč. informace a schválení RM	P	OR	Zasmluvnění pozemků pro realizaci. Někteří vlastníci nesouhlasí s umístěním stavby.
3. Doprava	(3.3.3)	Tuchorazská - Rekonstrukce chodníku, východní stran a Rekonstrukce Vodovodu a Splaškové Kanalizace	rekonstrukce chodníku včetně vodovodu a kanalizace	Plněno	Definice	Zajištění PD_vč. informace a schválení RM	Definice	Zajištění zdrojů financování	P	OR	Podána žádost na MAS Pošembeří - neschváleno PD KOM zpracována PD vodovod se dokončuje
3. Doprava	(3.3.3)	Zborovská - Rekonstrukce chodníku, strana východní	rekonstrukce východní strany chodníku	Plněno	Definice	Zajištění PD_vč. informace a schválení RM	Definice	Zajištění zdrojů financování	P	OR	Aktualizace PD dle požadavků SFDI Zajištění financování - schválena dotace ze SFDI
3. Doprava	(3.3.5)	Stežka do Štolmíře	propojení Štolmíře a českého Brodu bezpečnou komunikací	Nesplněno	Námět	Zmapování požadavků a ověření naléhavosti	Námět	Zmapování požadavků a ověření naléhavosti	P	OR	Projekt pokračuje v dalším AP
4. Bydlení	(4.1.1)	Koncepce podpory a rozvoje bydlení - sběr dat	Koncepce podpory a rozvoje bydlení	Plněno					A	VED/OR	Územní studie
4. Bydlení	(4.1.1)	Dokončení privatizace bytového fondu	Koncepce podpory a rozvoje bydlení	Plněno					A	OR	Postupně se realizuje

Vyhodnocení Akčního plánu 2020 - 2021

Klíčová oblast	Specifický cíl	Název projektu	Popis	Vyhodnocení	Stav začátek roku 2020	PodStav začátek roku 2020	Stav konec roku 2020	PodStav konec roku 2020	Druh akce	Odpovědný	Vyhodnocení 2020
5. Zdravotnictví a sociální služby	(5.1.1)	Bezbariérové úpravy pavilonu E nemocnice v Českém Brodě	Bezbariérové úpravy pavilonu E nemocnice - nová bezbariérová vstupní rampa, zdvihací plošina, 2x bezbariérové WC	Splněno	Definice	Zajištění zdrojů financování	Ukončen	Udržitelnost (monitorovací zprávy) a záruční doba	P	OR	Vybrán dodavatel Fyzická realizace Projekt ukončen
5. Zdravotnictví a sociální služby	(5.1.1)	Bezbariérové úpravy pavilonu F nemocnice v Českém Brodě	Bezbariérové úpravy pavilonu F nemocnice - nová bezbariérová vstupní rampa, bezbariérové WC, úprava podlah, úprava zastřešení	Plněno			Definice	Zajištění zdrojů financování	P	OR	Nový projekt 2020 - podána žádost o dotaci na MZCR - Dotace 80%) 06/2021 - výsledek žádosti o dotaci 2022 - předpoklad realizace
5. Zdravotnictví a sociální služby	(5.1.1)	Český Brod - město bez bariér	Projekt řeší vybudování několika výtahů a nájezdových ramp v areálu nemocnice u pavilonu E, F, G. Projekt dále řeší bezbariérové úpravy chodníků v ulici Žižkova.	Plněno	Definice	Prověření zdrojů financování	Definice	Prověření zdrojů financování	P	OR	Řešeno postupně jednotlivými projekty
5. Zdravotnictví a sociální služby	(5.1.1)	Stavební úpravy budovy č. p. 297, výtah	zpracování studie umístění druhého lůžkového výtahu v pavilonu G nemocnice Český Brod, ul. Žižkova	Nesplněno	Záměr	Studie a prověření realizace	Záměr	Studie a prověření realizace	P	OR	Studie zpracovány, předpoklad realizace 2025 Projekt pokračuje v dalším AP
5. Zdravotnictví a sociální služby	(5.1.3)	Nemocnice - rozestavěná poliklinika	náměty na možné využití	Nesplněno	Námět	Zmapování požadavků a ověření naléhavosti	Námět	Zmapování požadavků a ověření naléhavosti	P	OR	Končí vázanost 2020 Není rozhodnuto o dalším využití Projekt pokračuje v dalším AP
5. Zdravotnictví a sociální služby	(5.1.4)	Oprava a úpravy č.p. 282 - ANESAN, 2.N.P.		Plněno	Definice	Zajištění PD_vč. informace a schválení RM	Definice	Zajištění PD_vč. informace a schválení RM	P	OR	Zpracování PD
5. Zdravotnictví a sociální služby	(5.1.5)	Kuchyně v č.p. 507	Výstavba kuchyně pro provoz Nemocnice Český Brod v prostorách bývalé lékárny	Splněno	Definice	Zajištění PD_vč. informace a schválení RM	Ukončen	Zaruční doba	P	OR	Projekt zrealizován a ukončen
5. Zdravotnictví a sociální služby	(5.2.2)	Komunitní plánování sociálních služeb	Podporovaná doprava pro seniory a osoby se zdravotním postižením Realizace komunitního plánu soc. služeb	Splněno					A	OSVŠ	Služba realizována
5. Zdravotnictví a sociální služby	(5.3.4)	Komunitní plánování sociálních služeb	Zajištění služeb protidluhového poradenství, zajištění služeb psychologické krizové pomoci a dalších sociálních služeb	Plněno					A	OSVŠ	Protidluhové poradenství bylo zajištěno organizací RUBIKON Centrum. Psychologická krizová pomoc zatím nezajištěna.
6. Bezpečnost	(6.1.1)	Oboustranné úsekové měření rychlosti v ulici Zborovská	úsekové měření	Plněno	Námět	Zmapování požadavků a ověření naléhavosti	Definice	Schválení realizace RM/ZM	P	OR	Zpracována PD Připraveno k realizaci
6. Bezpečnost	(6.1.1)	Úsekové měření na I/12	instalace měření rychlosti na I/12	Plněno	Definice	Zajištění PD_vč. informace a schválení RM	Definice	Zajištění PD_vč. informace a schválení RM	P	OR	Zpracována PD Řešena služebnost Realizace 2021
6. Bezpečnost	(6.1.2)	Bezpečné křížení I/12	překonání I/12 přechodem pro chodce a navazující části chodníků	Plněno	Námět	Zmapování požadavků a ověření naléhavosti	Námět	Zmapování požadavků a ověření naléhavosti	P	OR	Nyní řešeno úsekové měření v dané lokalitě (viz samost. projekt). Musí být vyřešeno napojení na chodník, případně stezku pro pěší. Neschváleno ZM
6. Bezpečnost	(6.1.2)	Nové přechody pro chodce MCB - Bylanská, Školní, Tuchorazská	Vybudování bezpečných přechodů - bezbariérové a osvětlené	Plněno	Definice	Zajištění zdrojů financování	Definice	Zajištění zdrojů financování	P	OR	Zajištění financování - podána žádost o dotaci IROP, dotace schválena
6. Bezpečnost	(6.1.2)	Nové přechody pro chodce MČB	ulice Žitomiřská	Plněno	Definice	Zajištění zdrojů financování	Definice	Zajištění zdrojů financování	P	OR	2020 - zamítnuta žádost o dotaci

Vyhodnocení Akčního plánu 2020 - 2021

Klíčová oblast	Specifický cíl	Název projektu	Popis	Vyhodnocení	Stav začátek roku 2020	Podstav začátek roku 2020	Stav konec roku 2020	Podstav konec roku 2020	Druh akce	Odpovědný	Vyhodnocení 2020
6. Bezpečnost	(6.1.2)	Přechod pro chodce s ostrůvkem přes komunikaci Jana Kouly	Nová bezpečný přechod s ostrůvkem a osvětlením, včetně bezbariérových úprav	Splněno	Realizace	Zajištění dodavatele	Ukončen	Udržitelnost (monitorovací zprávy) a záruční doba	P	OR	Vybrán dodavatel Fyzická realizace Projekt ukončen
7. Cestovní ruch a památky	(7.2.7)	Kouřimské předbraní	oprava omítky, oprava klempířských prvků, výměna prežků, odstranění novodobých omítek	Nesplněno	Definice	Prověření zdrojů financování	Definice	Prověření zdrojů financování	P	OR	Případně realizováno s finanční spoluúčastí MK Projekt pokračuje v dalším AP
7. Cestovní ruch a památky	(7.2.7)	Oprava pomníku Prokopa Holého v Českém Brodě	Obnova pomníku	Plněno	Definice	Prověření zdrojů financování	Realizace	Fyzická realizace	P	OR	Získání dotace Ministerstvo kultury a Střed. kraj Vybrán dodavatel Zrealizována 1. a 2. etapa, práce budou pokračovat 3. etapou v roce 2021
7. Cestovní ruch a památky	(7.2.7)	Program regenerace MPZ		Plněno					A	OR	průběžná aktivita dle koncepce regenerace MPZ + MK dotace MK a dotace města na fasády
7. Cestovní ruch a památky	(7.2.8)	Pomník padlým v Liblicích	zřízení pomníku padlým v Liblicích v I. a II. světové válce	Nesplněno	Námět	Zmapování požadavků a ověření naléhavosti	Námět	Zmapování požadavků a ověření naléhavosti	P	OR	Hledání možných finančních zdrojů Projekt pokračuje v dalším AP
7. Cestovní ruch a památky	(7.3.1)	<i>Kolostavy ve městě</i>		Plněno			Definice	<i>Schválení realizace RM/ZM</i>	P	OR	<i>Opětovně zařazený projekt Zajištěna PD</i>
8. Vzdělávání	(8.2.1)	Dostavba a rozšíření ZŠ Žitomiřská	Přístavba školy ZŠ Žitomiřská vybudování 10 nových učeben	Plněno	Definice	Schválení realizace RM/ZM	Definice	Zajištění PD_vč. informace a schválení RM	P	OR	Vypracována architekt. studie Podepsána sml. na vypracování PD Podána žádost o dotaci na zpracování technické studie a PD na Střed. kraj Provázanost s projektem "Doubravčice - Svazková ZŠ"
8. Vzdělávání	(8.2.1)	<i>Doubravčice - Svazková ZŠ</i>	<i>vybudování 1. etapy Svazkové ZŠ Doubravčice</i>	Plněno			Definice	<i>Zajištění PD_vč. informace a schválení RM</i>	P	VED/OR	<i>Nový projekt Jednání s obcí Doubravčice Vznik svazku - Dobrovolný svazek obcí Český Brod - Doubravčice. Podání předběžné žádosti o dotaci na MŠMT</i>
8. Vzdělávání	(8.2.1)	Přístavba základní školy Tyršova	Pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích	Splněno	Realizace	Fyzická realizace	Ukončen	Udržitelnost (monitorovací zprávy) a záruční doba	P	OR	Projekt zrealizován a ukončen
8. Vzdělávání	(8.2.1)	Studie využití areálu SOŠ Liblice		Plněno	Námět	Zmapování požadavků a ověření naléhavosti	Realizace	Fyzická realizace	P	OR	Práce na ověřovací studii využití areálu, termín dokončení 1/2021
8. Vzdělávání	(8.2.1)	Vybudování nové MŠ Kollárova	Vybudování nové budovy MŠ Kollárova	Plněno	Záměr	Schválení záměru VED/RM	Definice	Zajištění PD_vč. informace a schválení RM	P	OR	Zadáno zpracování PD
8. Vzdělávání	(8.2.4)	Navýšení stravovací kapacity v čp.1099 kuchyně a jídelny	Rekonstrukce stávající nemocniční kuchyně a přístava jídelny pro potřeby ZŠ	Plněno	Realizace	Fyzická realizace	Realizace	Fyzická realizace	P	OR	Fyzická realizace Dokončení 3/2021

Vyhodnocení Akčního plánu 2020 - 2021

Klíčová oblast	Specifický cíl	Název projektu	Popis	Vyhodnocení	Stav začátek roku 2020	Podstav začátek roku 2020	Stav konec roku 2020	Podstav konec roku 2020	Druh akce	Odpovědný	Vyhodnocení 2020
8. Vzdělávání	(8.3.1)	Pedagogicko psychologická poradna a tréninkové pracoviště v čp.507	rekonstrukce budovy čp. 507 na nové poradenské pracoviště pedagogicko psychologické poradny a zajištění tréninkových bytů a pracovišť pro speciální školu	Plněno	Definice	Zajištění zdrojů financování	Realizace	Zajištění dodavatele	P	OR	Do konce roku 2020 podepsány smlouvy s dodavateli Realizace do 7/2021
8. Vzdělávání	(8.4.2)	Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta - Vrátkov	Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta - Vrátkov - měkké projekty	Plněno					A	OŽPZ, OSVŠ	<i>Schválena dotace:</i> 1. Středočeský kraj z Programu 2020 (Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta) - dotace 500 tis. Kč, celkové náklady 1, 020 mil. Kč 2. Operační projekt OPZ Vybrán koordinátor EVVO Navazuje na projekt Celková rekonstrukce stodoly hájovny (vybudování terénní základny Vrátkov)
8. Vzdělávání	(8.5.3)	Sdílené radosti a strasti škol III.	Prohlubování formální i neformální spolupráce všech subjektů zapojených do předškolního a základního vzdělávání v rámci správního obvodu ORP Český Brod s cílem rozvoje potenciálu každého žáka Monitoring, vyhodnocení a aktualizace vytvořeného MAP Realizace vybraných aktivit spolupráce ze schváleného MAP	Plněno	Realizace	Fyzická realizace	Realizace	Fyzická realizace	P	OSVŠ	realizace 2018-2021
9. Řízení rozvoje, správa města a spolupráce	(9.2.1)	Plnění komunikační strategie	Českobrodský zpravodaj, webové stránky města, Facebook	Plněno					A	KVM	průběžná aktivita
9. Řízení rozvoje, správa města a spolupráce	(9.3.4)	Stavební úpravy vstupních prostor budovy č. p. 56	SÚ vstupních prostor, prostor podatelny, prostor MP, prostor OP a EO a komunikačních prostor včetně schodiště do 2.N.P. od zpracování projektové dokumentace po fyzickou realizaci (realizace předpokládá 7. etap)	Plněno	Definice	Zajištění PD_vč. informace a schválení RM	Realizace	Zajištění dodavatele	P	OR	Konec roku 2020 výběr dodavatele V roce 2021 realizace části projektu (statické zajištění, vstupní prostory - OVV a schodiště)
9. Řízení rozvoje, správa města a spolupráce	(9.3.6)	Zdravé město a agenda MA21		Plněno					A	KVM	průběžná aktivita - zahrnuje Fórum města, veřejná setkání, dotazníková šetření, ankety, osvětové kampaně 2020 proběhl názorový průzkum
9. Řízení rozvoje, správa města a spolupráce	(9.4.1)	Budova spisovny na poz. st. 1627	Rekonstrukce budovy na spisovnu města	Plněno	Záměr	Řešení majetkových vztahů	Záměr	Řešení majetkových vztahů	P	OR	Není PD Vypořádávání pozemků s hasičským záchraným sborem Předpoklad realizace 2021-2022

Vyhodnocení Akčního plánu 2020 - 2021

Klíčová oblast	Specifický cíl	Název projektu	Popis	Vyhodnocení	Stav začátek roku 2020	Podstav začátek roku 2020	Stav konec roku 2020	Podstav konec roku 2020	Druh akce	Odpovědný	Vyhodnocení 2020
10. Rekreace, sport, kultura, aktivity volného času	(10.1.2)	Celková rekonstrukce stodoly hájovny Vrátkov č.p. 78	Jedná se o několik fází projektu rekonstrukce: 1) Dřevěná přístavba stodoly 2) Stažení zděné části táhly 3) podlahapatra stodoly - dřevěná 4)zbytek (střecha, sítě, interiér, topení...	Plněno	Realizace	Fyzická realizace	Realizace	Fyzická realizace	P	OŽPZ, OR	Přijetí dotace na rekonstrukci patra stodoly v objektu hájovny ve Vrátkově na terénní základnu (stavební úpravy stodoly a pořízení nezbytného vybavení) Fyzická realizace Ukončení 3/2021
10. Rekreace, sport, kultura, aktivity volného času	(10.1.2)	Rekonstrukce oplocení multifunkčního hřiště TJ Liblice	Celková náhrada stávajícího oplocení za nové	Splněno	Realizace	Zajištění dodavatele	Ukončen	Zaruční doba	P	OR	Zrealizováno Projekt ukončen
10. Rekreace, sport, kultura, aktivity volného času	(10.1.2)	Víceúčelové hřiště při ZŠ Tyršova, čp. 760	výstavba víceúčelového hřiště při ZŠ Tyršova	Plněno	Definice	Zajištění zdrojů financování	Definice	Zajištění zdrojů financování	P	OR	Zamítnuta žádost o dotaci
10. Rekreace, sport, kultura, aktivity volného času	(10.1.2)	<i>Víceúčelové hřiště ve Stolmíři</i>	<i>Vytvoření víceúčelového hřiště ve Stolmíři. Rekonstrukce bývalého volejbalového hřiště na multifunkční sportovní plochu pro vícero sportů. Areál bude veřejně přístupný dle provozního řádu.</i>	<i>Plněno</i>			<i>Definice</i>	<i>Zajištění zdrojů financování</i>	<i>P</i>	<i>OR</i>	<i>Opětovně zařazený projekt, realizace schválena ZM (vybudování víceúčel. hřiště, fotbal. hřiště a zázemí pro uživatele hřiště) 2020 - podána žádost o dotaci MMR</i>
10. Rekreace, sport, kultura, aktivity volného času	(10.1.3)	<i>Odstranění objektu koupaliště</i>	<i>Odstranění objektu koupaliště - Demolice objektu</i>	<i>Plněno</i>			<i>Definice</i>	<i>Zajištění PD_vč. informace a schválení RM</i>	<i>P</i>	<i>OR</i>	<i>Nový projekt Příprava PD na demolici objektu</i>
10. Rekreace, sport, kultura, aktivity volného času	(10.3.1)	Programy podpory sportu, kultury a volnočasových aktivit		Plněno					A	OF	Průběžná aktivita

Poznámka: Projekty, které nebyly v Akčním plánu 2020-2021 zaneseny, ale v roce 2020 byla započata realizace, jsou v tabulce zvýrazněny modře a kurzívou.