

### Vyhodnocení Akčního plánu 2019 - 2020

Klíčová oblast (KO)	Podoblast	Specifický cíl	Název aktivity / projektu	Popis projektu	Vyhodnocení (Plněno, Nesplněno, Splněno)	Začátek roku 2019	Konec roku 2019	Druh akce	Odpovědný	Poznámka (doplnění k projektu, dotační příležitosti, předpokládané/skutečné termíny plnění)
1.1 Veřejná prostranství a veřejné budovy	1.1.3 Zpracovat Konceptci vzhledu města	1.1.7 Realizovat návrhy na rekonstrukci a nová veřejná prostranství	Koncepce vzhledu města	Koncepce vzhledu města	Plněno			A	OT	k projednání připraveny dílčí části (regulace reklamy, vizuální manuál, koncepce zlepšení prostoru náměstí, vč. pořízení stojanů pro cyklisty..)
			Regenerace městského hřbitova	Regenerace zeleně	Plněno	Záměr	Záměr	P	OŽPZ	PD zpracována
			Regenerace školní zahrady- Živá zahrada	Regenerace školní zahrady v areálu nemocnice	Splněno	Realizace	Realizace	P	OR	
			Bedříška - park u pavilonu G nemocnice	Zakoupení sezené stromů, keřů, trvalek, cibulí, hlíz apod. Stavební práce (park, oplocení)	Splněno	Realizace	Realizace	P	OŽPZ	
			Útulna	Vytvoření místa aktivního odpočinku a environmentálního vzdělávání na začátku nové polní cesty P8 za psím cvičišťem směrem na Štolmíř. Záměrem je vybudování travnaté plochy s mobiliářem umožňujícím posezení a občerstvení, dále vytvoření vyvýšené pozorovatelny pro sledování ptáků žijících v přilehlých rákosinách. Součástí Útulny by měla být i malá bikrosová trať sloužící nejmenším cyklistům ke zdokonalení ovládnání kol a zvyšování pohybové aktivity. Pro zajištění nezbytného stínu je po obvodu uvažováno s vysazením stromů, rovněž tak navržená výsadba skupiny bříz má zajistit zastínění uvnitř plochy a zajištění tzv. pobytové pohody pro návštěvníky. Mobiliář vznikne péčí městských lesů, výsadbu předpokládáme za účasti veřejnosti (ekoškola), diskutabilní je vytvoření vyvýšené plošiny. Zda vlastními prostředky, nebo nákupem.	Splněno	Realizace	Realizace	P	OŽPZ	Záměr vybudování bikrosové trati narazil na regulativy územního plánu - není možné. Stejně nelze umístit stavby. Stromy jsou vysázené, probíhá povýsadbová péče.
			Stavební úpravy vstupních prostor budovy č. p. 56 MP a podatelna	SÚ vstupních prostor, prostor podatelny, prostor MP, prostor OP a EO a komunikačních prostor včetně schodiště do 2.N.P. od zpracování projektové dokumentace po fyzickou realizaci (realizace předpokládá 7. etap)	Nesplněno	Definice	Definice	P	OR	2. etapa - realizace v r. 2020 (MP, podatelna, OP)
			Úpravy ve dvoře č.p. 56	stavební úpravy dvora čp. 56	Splněno	Realizace	Realizace	P	OR	
			Oprava fasády budovy č. p. 70 včetně výměny oken	Zpracována PD, realizace 2019 - 2020	Splněno	Definice	Realizace	P	OR	
			Rekonstrukce části chodníku Tyršova a sanační práce spodní části stavby budovy radnice čp. 70	realizace zahájena v r. 2018, dokončení v r. 2019	Splněno	Realizace	Realizace	P	OR	
			Rekonstrukce obřadní síně v č. p. 70	úprava prostor pro nové využití předpokl. zpracování PD v r. 2019	Nesplněno	Námět	Námět	P	OR	úprava prostor pro nové využití
			Městský park	Celková regenerace parku, Hálovy zahrady a Pivovarského rybníka zpracovat PD (Hálova zahrada, Pivovarský rybník) etapizace úprav parku	Plněno	Námět	Realizace	P	OŽPZ	zpracovat PD (Hálova zahrada, Pivovarský rybník) etapizace úprav parku

## Vyhodnocení Akčního plánu 2019 - 2020

Klíčová oblast (KO)	Podoblast	Specifický cíl	Název aktivity / projektu	Popis projektu	Vyhodnocení (Plněno, Nesplněno, Splněno)	Začátek roku 2019	Konec roku 2019	Druh akce	Odpovědný	Poznámka (doplnění k projektu, dotační příležitosti, předpokládané/skutečné termíny plnění)
města, životní prostředí, zelen			Štolmíř - Okolí pomníku	úpravy veřejného prostranství okolo pomníku předpokl. realizace v r. 2019	Plněno	Realizace	Realizace	P	OŽPZ	předpokl. realizace v r. 2019 nebyla dokončena, místní iniciativa nedokončila opravy povrchů chodníků
			Kollárova - Vjezd a zpevněná plocha technického areálu města	Vybudování příjezdové komunikace do areálu ZZN z Kollárovy ulice	Splněno	Realizace	Ukončen	P	OR	
			Rekonstrukce náměstí Arnošta z Pardubic a náměstí Husova	Úpravy obou náměstí	Nesplněno	Definice	Definice	P	OR	stará PD období 2019-2020: přeprojektovat, realizovat akupunkturní zásahy
			<i>Oprava severní strany hřbitovní zdi</i>		<i>Plněno</i>		<i>Definice</i>	<i>P</i>	<i>OR</i>	<i>Zpracován pasport, oprava ve 2020</i>
			<i>Oprava západní části hřbitovní zdi</i>	<i>Oprava spadlé západní zdi za obřadní síní</i>	<i>Splněno</i>		<i>Ukončen</i>	<i>P</i>	<i>OR</i>	
			Zastřešení zastávek MHD	Zastřešení autobusových zastávek ve městě	Nesplněno	Námět	Námět	P	OR	
		1.1.9 V návaznosti na Konceptci vzhledu města vytvořit vizuální manuál (osvětlení, lavičky, odpad. koše, herní prvky, stánky pro městské slavnosti, trhy, vývěsní štíty a další) a vzhled města a zavést jej	Konceptce vzhledu města	Vizuální manuál městského mobiliáře	Splněno			A	OT	návaznost na vytvoření konceptce vzhledu města
	1.2 Vzhled města	1.2.1 Vytvořit regulační plány a zastavovací studie jednotlivých zón města vč. využití plánovaných smluv	Regulační plán MPZ Český Brod	Cílem projektu je vytvoření Regulačního plánu pro městskou památkovou zónu a její okolí ve městě Český Brod	Plněno	Realizace	Realizace	P	OR	realizace, dokončení 2021
			Územní plán města Český Brod-změna č.1	Změna v ZZN parkovací dům	Splněno	Záměr	Ukončen	P	OR	
			Územní plán města Český Brod-změna č.2	Zpracování změny č.2 do územního plánu města Český Brod (změny vyvolané regulačním plánem a požadavky na změny v území)	Nesplněno	Záměr	Záměr	P	OR	
		1.3.1 Vybudovat nové a vyměnit a opravit stávající technicky nevyhovující kanalizace	Výměna vodovodu a kanalizace v ulici Pod Velkým vrchem 2	Výměna vodovodu a kanalizace, oprava chodníku	Splněno	Realizace	Realizace	P	OR	
			Přečerpávací stanice v ul.Sportovní	Vybudování jímky, která provzdušní stoku a mohla by vést k odstranění zápachu	Plněno	Definice	Definice	P	OR	Zpracována PD
			Vybudování zadržovací nádrže v ul.Sportovní	Vybudování akumulační nádrže pro zadržení přívalových vod s postupným přečerpáním do stoky	Nesplněno	Námět	Námět	P	OR	Zadána studie
			Doplnění vodovodní sítě Český Brod - Část "A", ulice Rokycanova, Na Cihelně - optimalizace rozvodu vody	Vybudování vodovodního řádu a 8 ks vodovodních přípojek pro BD	Plněno	Definice	Definice	P	OR	Zpracována PD
			Doplnění vodovodní sítě Český Brod - Část "D", ulice Jana Koziny, Bedřicha Smetany - propojení řadů	Provedení propojení vodovodních řadů	Plněno	Definice	Realizace	P	OR	Zpracována PD
			Doplnění vodovodní sítě, část B, C, F, H	Doplnění vodovodní sítě v lokalitě Na Křemínku, ulice Nábřežní, Jungmannova, Polomská, Tovární	Plněno	Realizace	Realizace	P	OR	Probíhá, kolaudace v r. 2020
			Oprava V+K v ul. Sokolovská		Nesplněno	Záměr	Záměr	P	OR	Bude probíhat 2020 (bez PD)

### Vyhodnocení Akčního plánu 2019 - 2020

Klíčová oblast (KO)	Podoblast	Specifický cíl	Název aktivity / projektu	Popis projektu	Vyhodnocení (Plněno, Nesplněno, Splněno)	Začátek roku 2019	Konec roku 2019	Druh akce	Odpovědný	Poznámka (doplnění k projektu, dotační příležitosti, předpokládané/skutečné termíny plnění)	
KO1 Vzhled	1.3 Inženýrské sítě	1.3.4 Vybudovat nové a vyměnit a opravit stávající technicky nevyhovující vodovodní sítě	Štolmíř - Oprava propustku na polní cestě P7	oprava mostku v havarijním stavu	Plněno	Definice	Definice	P	OR	zpracována PD, bez dotačního titulu, nutná spolupráce s krajem	
			Doplnění vodovodní sítě Český Brod - Část "G", ulice Bezručova, Žižkova - propojení vodovodů	Provedení propojení vodovodních řádů	Plněno	Realizace	Definice	P	OR	zpracována PD čeká se na realizaci	
			Výměna vodovodu a kanalizace v ulici Tuchorazské	Výměna vodovodu a kanalizace, vč.přípojek	Splněno		Realizace	P	OR		
			Výměna vodovodu a kanalizace v ulici Moravské	Výměna vodovodu a kanalizace, vč.přípojek	Splněno		Realizace	P	OR		
			Parkovací stání a nový chodník	Parkovací stání a nový chodník v ulici Jungmannova	Plněno		Definice	P	OR	PD zpracována	
			Výměna vodovodu a kanalizace v ulici K Dolánkám, vybudování nové dešťové kanalizace	kompletní rekonstrukce vodovodu a nově oddílná kanalizace	Plněno	Definice	Definice	P	OR	zpracovaná PD předpokl.realizace 2020 - 2021	
		1.3.6 Zajistit zdroje vody a akumulaci zásob (vodojemy)	Nové vodní zdroje NV1a NV2, přívaděč do města	zprovoznění vrtů v Doubravčicích a nový přívaděč do města Projektové práce pro vystrojení vrtů, potřebné šachty, úprava vody - 1 vrt v k.ú Doubravčice, 1 vtr v k.ú Tuchoraz - Přívaděč pitné vody do města - Přípojka VN a trafostanice, přípojka NN - Oplocení, komunikace a ochranná pásma vodního zdroje pro pitnou vodu - Napojení nových vrtů na centrální dispečink řízení provozu.	Plněno	Definice	Definice	P	OR	zpracovává se PD není povolení žádost o dotaci v r. 2020	
			Vodojem Vrabčice	Předmětem projektu je výstavba nové akumulace ve stávajícím areálu zemního vodojemu Na Vrabčici. Jedná se o novou akumulační komoru pitné vody o objemu cca 990 m3. Dále bude provedena kompletní rekonstrukce stávající akumulace a bude realizován nový společný nadzemní objekt pro vstup do obou akumulací. Dále bude provedena výměna stávajícího vodovodního přívaděče a části stávajícího zásobní řadu a výměna stávající přípojky NN.	Plněno	Definice	Definice	P	OR	zpracována PD, žádost o dotaci zač. r. 2020 realizace 2020 - 2022	
			1.3.7 Efektivně využívat vodo hospod. majetek i pro okolní obce (napojení na městský vodovod a kanalizační systém)	Navýšení kapacity ČOV nad 10 000 EO	Úpravy stávající ČOV pro navýšení kapacity	Plněno	Definice	Definice	P	OR	zpracována PD, žádost o dotaci 2020 realizace 2020 - 2022
			Výběr provozovatele VHI	způsob výběru zhotovitele	Plněno	Realizace	Realizace	P	OR	zpracována ZD, výběr do 08/2020	
			1.3.9 Vytvořit podmínky pro dokončení zemní kabelizace rozvodů (elektro,	VO v Liblicích - přípolože	kabelizace VO v souběhu s plánovanou kabelizací ČEZu	Plněno	Definice	Definice	P	OR	částečně plněno (Ve Staré vsi), plánováno (Bylanská, Školní, Za Drahou)

## Vyhodnocení Akčního plánu 2019 - 2020

Klíčová oblast (KO)	Podoblast	Specifický cíl	Název aktivity / projektu	Popis projektu	Vyhodnocení (Plněno, Nesplněno, Splněno)	Začátek roku 2019	Konec roku 2019	Druh akce	Odpovědný	Poznámka (doplnění k projektu, dotační příležitosti, předpokládané/skutečné termíny plnění)
KO2 Podnikání, zaměstnanost, služby	1.4 Napojení na krajinu a prostupnost krajiny	telekomunikací, veřejné osvětlení)	Výměna kabelů VO sídliště 2.etapa	výměna kabeláže k nově instalovaným svítidlům na sídlišti	Plněno	Definice	Definice	P	OR	podána žádost o dotaci
		1.4.2 Obnovit a udržovat zeleně podél komunikací a cest, vodních toků a ploch, mezi a další	Traktor na údržbové a těžební činnosti na lesním majetku	Jedná se o nový traktor s čelním rampovačem a zadním navijákem s možností připojení vyvážecí soupravy	Plněno	Námět	Realizace	P	OŽPZ	Probíhá výběr dodavatele, dodání leden 20121
			Krajinný plán		Nesplněno	Námět	Námět	P	OŽPZ	dle dotačních možností (MŽP, MMR)
		1.4.3 Revitalizovat vodní toky a plochy	Odbahnění Pivovarského rybníka		Plněno	Námět	Námět	P	OR	Příprava PD
			Rekonstrukce stoky B1 Klučovská		Nesplněno	Námět	Námět	P	OR	
			Vybudování brodu v KÚ Doubravčice		Nesplněno	Námět	Námět	P	OŽPZ	Probíhá podepisování smluv s Povodím Labe, PD je hotová, realizace provděpodobně 2020
			Čištění Šembery v k.m. 16,600, 16,800	Stavební práce spočívající v čištění koryta vodoteče a následné uložení sedimentu na skládku.	Splněno	Definice	Ukončen	P	OR	
		1.4.4 Zajistit prostupnost krajiny, propojení města s krajinou a propojení zeleně v rámci města	Lávka přes Šemberu	Zpřístupnění lokalit v sousedství říčky Šembery. Prvním pilotním projektem by mělo být vybudování lávky spojující městský park a prostranství v okolí Pivovarského rybníka. Dalšími lokalitami mohou být propojení pozemků bývalého cukrovaru a stezky Jedličky - Brodského nebo Hálovy zahrady a ulice Na Řelidle	Nesplněno	Námět	Definice	P	OR	realizována provizorní lávka mezi parkem a Pivovarským rybníkem období 2019-2020: řešení majetkových vztahů, popř. zpracování studie,
			Oprava mostku v KÚ Doubravčice	oprava havarijního stavu mostku	Plněno	Záměr	Záměr	P	OR	
		1.5 Odpadové hospodářství	1.5.3 Zajistit kultivaci a údržbu svozových míst	Podzemní kontejnery u věžáku ul. Palackého		Plněno	Realizace	Realizace	P	TS
	1.6 Zdravé životní prostředí	1.6.2 Redukovat rizikové faktory, které ohrožují ŽP a zdraví obyvatel ve městě a okolí (hluk, prašnost, emise ad.)	Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření na území ORP Český Brod	projektová dokumentace návrhu opatření v celém území ORP, která mají za cíl jednak zpomalit odtok z území pomocí nově vybudovaných mezí, poldrů, změnou agrotechniky atd. a zároveň slouží k zadržení vody v krajině a zvýšení zásob podzemních vod v místě jejich spadu na zemský povrch	Plněno	Realizace	Realizace	P	OŽPZ	vybrán zhotovitel v r. 2019 realizace analytické části realizace v období 2019-2021
			Náměstí Arnošta z Pardubic 56 - Energetická úspora městského úřadu, Český Brod	Zateplení objektu	Plněno	Definice	Definice	P	OR	zpracována PD žádost o dotaci podpořena zateplení budovy a výměna oken předpokl.realizace 2021-2023 (nutné statické zajištění)
		1.6.4 Snížit energetickou náročnost veřejných budov	Zateplení střechy a pláště budovy čp. 1311, pavilon E a F	Zateplení objektu	Plněno	Záměr	Definice	P	OR	žádost o dotaci podpořena předpokl.realizace 2021-2023
<i>Projekt regenerace sídliště Jahodiště v Českém Brodě</i>			<i>vytvoření Projektu regenerace sídliště Jahodiště (studie) jako podkladu k možnosti podávání žádostí o dotace na akce v rámci regenerace sídliště Jahodiště</i>	<i>Splněno</i>		<i>Realizace</i>	<i>P</i>	<i>OR</i>	<i>Bude pokračovat jednotlivými projekty</i>	
	2.3 Spolupráce a informace	2.3.1 Zajistit informovanost a propagaci poskytovaných služeb, obchodů a produktů ve městě a okolí	Zpracování komunikační strategie	Komunikační strategie	Plněno			A	OT	V roce 2020 - zpracování grafického manuálu

## Vyhodnocení Akčního plánu 2019 - 2020

Klíčová oblast (KO)	Podoblast	Specifický cíl	Název aktivity / projektu	Popis projektu	Vyhodnocení (Plněno, Nesplněno, Splněno)	Začátek roku 2019	Konec roku 2019	Druh akce	Odpovědný	Poznámka (doplnění k projektu, dotační příležitosti, předpokládané/skutečné termíny plnění)
KO3 Doprava	3.1 Silniční motorová doprava	3.1.1 Vybudovat záchytná parkoviště v okolí centra – P+R (u nádraží a dalších místech)	Oprava a úprava parkovacího systému P+R ČD		Splněno	Definice	Realizace	P	OR	
			Parkovací dům v areálu ZZN	zpracována architektonická studie	Nesplněno	Záměr	Záměr	P	OR	Dle zadání zastupitelstva
			Vybudování parkoviště v č. p. 25		Nesplněno	Definice	Definice	P	OR	řešení kapacity pro parkování (vč. možnosti vybudování parkovacího domu) zpracována architektonická studie
			<i>Odstranění objektů v areálu bývalého ZZN</i>		Plněno		Definice	P	OR	Zpracována PD, 2020 proběhne demolice
		3.1.2 Řešit parkování pro rezidenty v rámci celého města, s ohledem na ochranu životního prostředí	Parkování na sídlišti Jahodiště	náměty na možné parkování	Plněno	Námět	Námět	P	OR	
		3.1.6 Vybudovat obchvat města napojením na silnici I/12 pomocí mimoúrovňových křižovatek	Obchvat města	Návrh umístění obchvatu města	Plněno	Záměr	Záměr	P	OR	příprava a spolupráce na PD se Středočeským krajem 2019: zpracovat dopravní studii
		3.1.7 Na základě seznamu kolizních míst v motorové i nemotorové dopravě řešit tato místa	Dopravní opatření ve vybraných lokalitách	Generel dopravy	Splněno			P	ODŽÚ	Generel dopravy schválen v roce 2017 (schválilo RM a ZM)
		3.1.9 Zajistit průběžnou údržbu a opravu infrastruktury silniční motorové dopravy (komunikace, chodníky)	Ulice Průmyslová	vybudování komunikace ke Sběrnému dvoru a ČOV	Plněno	Námět	Námět	P	OR	zpracována studie, zaměřeny hranice nutných výkupů
			Rekonstrukce komunikace Žižkova		Plněno	Definice	Definice	P	OR	Zajištěna PD, realizace dle spolupráce s krajem
			Oprava části ulice Palackého - za věžákem	oprava stávající panelové komunikace včetně rekonstrukce části vodovodního řadu a kanalizace v majetku BD	Plněno	Definice	Definice	P	OR	zpracována PD, bude se soutěžit bude prováděna také oprava vodovodu realizace v r. 2020
			Na Bělidle stavební úpravy komunikace	zpracování projektové dokumentace vybudování zpevněné komunikace včetně odvodnění	Splněno	Realizace	Ukončen	P	OR	
			Rekonstrukce komunikace a nový chodník v ulici K Vysilači		Plněno	Definice	Definice	P	OR	zpracována PD předpokl. realizace 2020 - 2021
			Rekonstrukce komunikace v ul. Ruská		Nesplněno	Námět	Námět	P	OR	nutno zadat PD
			<i>Český Brod - Stavební úpravy komunikace a chodníků v ulici Pod Velkým vrchem</i>	<i>stavební úpravy povrchů komunikace a chodníků</i>	Plněno		Realizace	P	OR	Vysoutěženo, realizace 2020
	3.3.3 Vybudovat bezbariérové chodníky a přechody pro chodce	Bezpečně po městě - chodníky Masarykova, Tyršova	rekonstrukce chodníků, křižovatky (bezbariérovost) a veřejného osvětlení v ul. Masarykova a Tyršova	Nesplněno	Definice	Definice	P	OR	neposkytnuta dotace částečně realizováno po sítích	
		Tuchorazská - Rekonstrukce chodníku, východní strana	rekonstrukce chodníku včetně vodovodu a kanalizace	Plněno	Definice	Definice	P	OR	Požádáno o dotaci	
		Oprava chodníků v ulici Nová		Plněno	Definice	Definice	P	OR	Zpracována PD	
		Zborovská - Rekonstrukce chodníku, strana východní	rekonstrukce východní strany chodníku	Plněno	Definice	Definice	P	OR	Požádáno o dotaci	

### Vyhodnocení Akčního plánu 2019 - 2020

Klíčová oblast (KO)	Podoblast	Specifický cíl	Název aktivity / projektu	Popis projektu	Vyhodnocení (Plněno, Nesplněno, Splněno)	Začátek roku 2019	Konec roku 2019	Druh akce	Odpovědný	Poznámka (doplnění k projektu, dotační příležitosti, předpokládané/skutečné termíny plnění)
	3.3 Nemotorová doprava	3.3.4 Vybudovat provázanou síť cyklotras a cyklostezek ve městě a okolí (přednostně podél Šembery)	Stežka do Štolmíře	Zpracování PD	Nesplněno	Záměr	Námět	P	OR	zpracována studie
			Stežka do Pekárny - NEEEXISTUJE PROJEKT						OR	zpracovat PD řešení vlastnických vztahů k pozemkům
			Stavební úpravy ulice Klučovská 2. etapa	Vybudování cyklostezky a VO od parkoviště P+R až ke křižovatce s ulicí Za Drahou	Plněno	Definice	Definice	P	OR	zpracovává se PD
			Stežka J. Brodského - NEEEXISTUJE PROJEKT						OR	souvislost aktivity se zástavbou a úpravami areálu cukrovaru zpracovat PD dílčí úpravy prováděny průběžně
		Propojení P8 a P3 v části obce Štolmíř	oprava stávajících panelových částí komunikací ve 2 ulicích ve Štolmíři	Nesplněno	Námět	Námět	P	OR	předpokl. realizace v r. 2020	
		3.3.5 Vybudovat stezky pro další nemotorovou dopravu	Pěší komunikace v místech současné vlečky z areálu ZZN	možnost výstavby stezky od ulice Kollárova k nádraží v trase zrušené železniční vlečky	Plněno	Záměr	Záměr	P	OR	jednáno o majetkových vztazích
		3.3.8 Vybudovat terminál B+R (Bike+Ride - úschovna jízdních kol) v rámci dopravního terminálu	Parkoviště B+R u nádraží v Českém Brodě II.	vybudování parkoviště B+R na přístupném terminálu v Českém Brodě	Splněno	Realizace	Realizace	P	OR	
KO4 Bydlení	4.1 Rozvoj individuálního bydlení (rodinné domy) a bytové výstavby	4.1.1 Zpracovat Koncepti podpory a rozvoje bydlení města Český Brod	Koncepce podpory a rozvoje bydlení - sběr dat	Koncepce podpory a rozvoje bydlení	Plněno			A	ST, OR	Územní studie Antico, Nely
			Dokončení privatizace bytového fondu	Koncepce podpory a rozvoje bydlení	Plněno			A	OR	postupně se realizuje
KO5 Zdravotnictví a sociální služby	5.1 Zdravotnictví	5.1.1 Zajistit bezbariérovost zdravotnických zařízení	Český Brod - město bez bariér	Projekt řeší vybudování několika výtahů a nájezdových ramp v areálu nemocnice u pavilonu E, F, G. Projekt dále řeší bezbariérové úpravy chodníků v ulici Žižkova.	Plněno	Definice	Definice	P	OR	Bude řešeno jednotlivými projekty
			Bezbariérové úpravy pavilonu E nemocnice v Českém Brodě	Bezbariérové úpravy pavilonu E nemocnice - nová bezbariérová vstupní rampa, zdvihací plošina, 2x bezbariérové WC	Plněno	Definice	Definice	P	OR	podána žádost o dotaci - bezbariérové úpravy pavilonu E předpokl. realizace v r. 2020
		5.1.4 Zlepšit prostředí v Nemocnici pro dlouhodobě nemocné	Stavební úpravy budovy č. p. 297, výtah	zpracování studie umístění druhého lůžkového výtahu v pavilonu G nemocnice Český Brod, ul. Žižkova	Nesplněno	Záměr	Záměr	P	OR	studie zpracovány, není dohoda s provozovatelem
		5.1.5 Zlepšit kvalitu zdravotnických služeb v Nemocnici	Kuchyně v č.p. 507	Výstavba kuchyně pro provoz Nemocnice Český Brod v prostorách bývalé lékárny	Plněno		Definice	P	OR	
	5.2 Sociální služby	5.2.1 Rozšířit prostorové a zajistit materiální vybavení a personální zajištění pro poskytování všech sociálních služeb	Nemocnice - rozestavěná poliklinika	Náměty na možné využití	Nesplněno	Námět	Námět	P	OR	Končí vázanost 2020
			Rekonstrukce střechy a vzduchotechniky v domě pro seniory Anna	rekonstrukce střechy a vzduchotechniky v domě pro seniory Anna	Plněno	Definice	Definice	P	OR	zpracována PD
		5.2.2 Realizovat a aktualizovat Komunitní plán sociálních služeb	Komunitní plánování sociálních služeb I.	Tvorba a aktualizace komunitního plánu	Splněno	Realizace	Realizace	P	OSV	realizace projektu 2018-2019 do budoucna zvážit vytvoření pozice pracovníka pro seniory (cca od r. 2020)
			Komunitní plánování sociálních služeb	Zavedení podporované dopravy pro seniory a osoby se zdravotním postižením	Splněno	Realizace	Realizace	A	OSV	doprava zavedena v r. 2018, smlouva je uzavřena do 31.08.2021 a je zájem o pokračování aktivity i do budoucna
		5.2.6 Spolupracovat při zajištění soc. bydlení pro jednotlivé	Výstavba domu s pečovatelskou službou	NEEXISTUJE PROJEKT	Nesplněno				OR	plán využití rozestavěné polikliniky

### Vyhodnocení Akčního plánu 2019 - 2020

Klíčová oblast (KO)	Podoblast	Specifický cíl	Název aktivity / projektu	Popis projektu	Vyhodnocení (Plněno, Nesplněno, Splněno)	Začátek roku 2019	Konec roku 2019	Druh akce	Odpovědný	Poznámka (doplnění k projektu, dotační příležitosti, předpokládané/skutečné termíny plnění)
		cílové skupiny (dům s pečovatelskou službou, azylový dům pro matky s dětmi, podporované bydlení, bydlení pro osoby bez přístřeší a pro soc. slabé rodiny a jednotlivce)	Zajištění bydlení pro osoby v krizi - NEEXISTUJE PROJEKT		Nesplněno				OR	vyhodnocení vhodné lokality (žlutá poliklinika nebo ZZN)
	5.3 Vzdělávání, prevence a poradenství	5.3.4 Poskytovat poradenství pro všechny uživatele sociálních služeb	Komunitní plánování sociálních služeb	Zajištění služeb protidluhového poradenství, zajištění služeb psychologické krizové pomoci	Plněno	Realizace	Realizace	A	OSV	Protidluhové poradenství zajištěno od X/2019 po dobu zatím 2 let, psychologická krizová pomoc nezajištěna, trvá hledání možností zajištění služby
KO6 Bezpečnost	6.1 Dopravní bezpečnost	6.1.1 Zajistit dodržování maximální povolené rychlosti vozidel v obci	Úsekové měření na I/12	instalace měření rychlosti na I/12	Plněno	Námět	Definice	P	OR	Koncepce prevence kriminality, zpracovává se PD
			<i>Úsekové měření v ulici Zborovská</i>	<i>úsekové měření</i>	<i>Plněno</i>	<i>Námět</i>	<i>Námět</i>	<i>P</i>	<i>OR</i>	<i>Zpracovává se PD</i>
		6.1.2 Zajistit bezpečné přecházení chodců	Bezpečné křížení I/12	překonání I/12 přechodem pro chodce a navazující části chodníků	Nesplněno	Námět	Námět	P	OR	Pozastaveno
			Nové přechody pro chodce MCB - Bylanská, Školní, Tucharazská	Vybudování bezpečných přechodů - bezbariérové a osvětlení	Plněno	Definice	Definice	P	OR	Podána žádost o dotaci MAS Pošembeří
			<i>Nové přechody pro chodce</i>	<i>ul. Žitomířská</i>	<i>Plněno</i>		<i>Definice</i>	<i>P</i>	<i>OR</i>	
		Přechod pro chodce s ostrůvkem přes komunikaci Jana Kouly	Nový bezpečný přechod s ostrůvkem a osvětlením, včetně bezbariérových úprav	Plněno	Definice	Realizace	P	OR	zpracována PD, žádost o dotaci schválena realizace 2020	
KO7 Cestovní ruch a památky	7.2 Nabídka pro návštěvníky a památky ve městě	7.2.7 Regenerovat MPZ Český Brod a Štollmíř jako urbanistické celky	Program regenerace MPZ					A	OR	průběžná aktivita dle koncepce regenerace MPZ + MK dotace MK a dotace města na fasády
			Kouřimské předbraní	oprava omítky, oprava klempířských prvků, výměna prejzů, odstranění novodobých omítek	Plněno	Definice	Definice	P	OR	průběžná aktivita Anketní dotazník 2019 památka MPZ
			Oprava pomníku Prokopa Holého v Českém Brodě	obnova pomníku	Plněno	Definice	Definice	P	OR	památka MPZ v r. 2018 provedeno vyčištění předpokl. realizace v r. 2020 (celková obnova)
ávání	8.2 Materiálně-technické zajištění včetně stravování ve školských zařízeních	8.2.1 Zajistit odpovídající prostory a jejich kapacitu pro předškolní, školní i zájmové vzdělávání	Přístavba základní školy Tyršova	Pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích	Plněno	Definice	Realizace	P	OR	zpracována PD, žádost o dotaci realizace 2019-2020
			Vybudování nové MŠ Kollárova	Vybudování nové budovy	Plněno	Záměr	Záměr	P	OR	poptávka návrhu znalecký posudek na posouzení stavebně technického stavu
			Energetická úspora Základní školy Tyršova, budova Žitomířská 760	Zateplení objektu	Plněno	Záměr	Definice	P	OR	zateplení a výměna oken schválena žádost o dotaci realizace 2020
			Koncepce rozvoje areálu ZŠ Žitomířská	Přístavba školy ZŠ Žitomířská vybudování 10 nových učeben	Plněno	Záměr	Definice	P	OR	zpracována studie PD 2019-2020
			Stavební úpravy v areálu SOŠ Liblice	Úpravy pro možnost umístění školského zařízení v internátu	Nesplněno	Námět	Námět	P	OR	získání areálu SOŠ do vlastnictví města a následné úpravy
		8.2.4 Zajistit dostatečnou kapacitu pro stravování ve školách	Navýšení stravovací kapacity v čp.1099 kuchyň a jídelna	Rekonstrukce stávající nemocniční kuchyně a přístavba jídelny pro potřeby ZŠ	Plněno	Definice	Realizace	P	OR	zpracována PD, dotace 60 mil. Kč, realizováno, termín dokončení zaří 2020

### Vyhodnocení Akčního plánu 2019 - 2020

Klíčová oblast (KO)	Podoblast	Specifický cíl	Název aktivity / projektu	Popis projektu	Vyhodnocení (Plněno, Nesplněno, Splněno)	Začátek roku 2019	Konec roku 2019	Druh akce	Odpovědný	Poznámka (doplnění k projektu, dotační příležitosti, předpokládané/skutečné termíny plnění)
KO8 Vzdělávání	8.3 Předškolní a školní (formální) vzdělávání	8.3.1 Konceptně řešit předškolní vzdělávání s přihlédnutím k žákům se specifickými poruchami učení (SPU)	Pedagogicko psychologická poradna a tréninkové pracoviště v čp.507	vybudování zázemí pro pedagogicko psychologické poradenství a tréninkové pracoviště rekonstrukce budovy čp. 507 na nové poradenské pracoviště pedagogicko psychologické poradny a zajištění tréninkových bytů a pracovišť pro speciální školu	Plněno	Definice	Definice	P	OR	dotace schválena předpokl.realizace 2020
	8.4 Materiálně-technické zajištění včetně stravování ve školských zařízeních	8.4.2 Iniciovat vznik a podporovat neformálního vzdělávání	Neformální vzdělávání Vrátkov	Vybudování infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání v hájence Vrátkov. V rámci projektu dojde k vybudování bezbariérové učebny pro ekologickou výchovu, která bude využívána MŠ, ŽŠ v celém ORP i za hranicemi ORP Český Brod.	Nesplněno	Námět	Záměr	P	OŽPZ	žádost o dotaci na MAS Pošembeří
	8.5 Spolupráce a koordinace subjektů ve formálním i neformálním vzdělávání	8.5.5 Zabezpečit pracovní setkávání vedení škol a školských zařízení a zástupců Města k řešení otázek vzdělávání ve městě a okolí	Sdílené radosti a strasti škol III.	Prohlubování formální i neformální spolupráce všech subjektů zapojených do předškolního a základního vzdělávání v rámci správního obvodu ORP Český Brod s cílem rozvoje potenciálu každého žáka Monitoring, vyhodnocení a aktualizace vytvořeného MAP Realizace vybraných aktivit spolupráce ze schváleného MAP	Plněno	Realizace	Realizace	P	OT	realizace 2018-2021
KO9 Řízení rozvoje, správa města a spolupráce	9.2 Informovanost a propagace	9.2.1 Zkvalitnit stávající formy informování veřejnosti, zvláště Českobrod. zpravodaj, hledat nové cesty a prostředky a zajistit efektivnost informování veřejnosti	Komunikační strategie	Českobrodský zpravodaj, webové stránky města, Facebook	Plněno			A	OT	průběžná aktivita realizace výzvy č. 28 (elektronická úřední deska)
	9.3 Spolupráce vnitřní a vnější	9.3.6 Zajistit zpětnou vazbu od občanů a klíčových partnerů	Komunikační strategie	Aktivity v rámci projektu Zdravé město a agenda MA21	Plněno			A	OT	průběžná aktivita - zahrnuje Fórum města, veřejná setkání, dotazníková šetření, ankety, osvětové kampaně
	9.4 Veřejná správa	9.4.2 Elektronizovat vybrané agendy VS (v souladu s plánem egovernmentu)	Nové funkce IS města Český Brod	Propojení hlavních informačních systémů města, pořízení elektronických úředních desek a rezervačního vyvolávacího systému, inf. systému pro městskou policii a servery a diskové pole pro provoz těchto systémů.	Splněno	Realizace	Ukončen	P	OT	realizace 2018-2019
	9.5 Řízení rozvoje	9.5.1 Vytvořit podmínky a zajistit naplňování cílů Strategického plánu (SP)	Budova spisovny na poz. st. 1627	Rekonstrukce budovy na spisovnu města	Plněno	Záměr	Záměr	P	OR	není PD, vypořádáváme pozemky s hasičským záchranným sborem předpokl.realizace 2020-2021
o času	10.1 Materiálně-	10.1.1 Provést audit (vč. vlastnických vztahů) a výhled stavu kulturních, sportovních a dalších zařízení volného času (VČ) vč. přírodních vodních a dalších ploch	Pasportizace zařízení a ploch města a NNO		Plněno			A	OT	spolupráce se školami a NNO pasport dětských hřišť, klubových sportovišť, relaxačních ploch
		10.1.2 Rekonstruovat a udržovat sportovní, kulturní a další zařízení vč. vybavení dle doporučení auditu	Celková rekonstrukce stodoly hájovny Vrátkov č.p. 78	Jedná se o několik fází projektu rekonstrukce: 1) Dřevěná přístavba stodoly 2) Stažení zděné části táhly 3) podlahapatra stodoly - dřevěná 4)zbytek (střecha, sítě, interiéru, topení...	Nesplněno	Realizace	Realizace	P	OŽPZ	Přijetí dotace na rekonstrukci stodoly na na terénní základnu nepodpořena zastupiteli, s ohledem na ekonomické problémy spojené s kůrovcovou kalamitou nebude zřejmě probíhat původně předpokládaná průběžná realizace dílčích kroků



## Vyhodnocení Akčního plánu 2019 - 2020

Klíčová oblast (KO)	Podoblast	Specifický cíl	Název aktivity / projektu	Popis projektu	Vyhodnocení (Plněno, Nesplněno, Splněno)	Začátek roku 2019	Konec roku 2019	Druh akce	Odpovědný	Poznámka (doplnění k projektu, dotační příležitosti, předpokládané/skutečné termíny plnění)
KO10 Rekreační, sport a aktivity volného času	technické zajištění kulturních, sportovních a volnočasových aktivit	10.1.3 Vybudovat, resp. vyčistit, a následně udržovat chybějící kulturní, sportovní a další zařízení rekreace a VČ (vč. přírodních vodních a dalších ploch, hřišť, sportovišť, stezek pro pěší a víceúčelových zařízení, tábořišť a veřejných míst pro piknik ad.) a zajistit údržbu	Víceúčelové hřiště při ZŠ Tyršova, ČB 760	Výstavba víceúčelového hřiště při ZŠ Tyršova	Nesplněno	Námět	Definice	P	OR	zamítnuta dotace, podání žádosti se bude opakovat dle možností
			Výstavba víceúčelového hřiště s umělým trávnikem - Liblice	Výstavba víceúčelového hřiště s umělým trávnikem	Splněno	Realizace	Realizace	P	OR	
			Oprava střechy nad kabinami TJ Liblice	Oprava střechy nad kabinami TJ Liblice	Splněno	Realizace	Realizace	P	OR	
			Víceúčelové hřiště ve Štolmíři	Rekonstrukce bývalého volejbalového hřiště na multifunkční sportovní plochu pro vícero sportů. Areál bude veřejně přístupný dle provozního řádu.	Nesplněno	Definice	Definice	P	OR	získána dotace, ale bylo rozhodnuto o jejím odmítnutí, předpokl. realizace z vlastních zdrojů
			Rekonstrukce oplocení multifunkčního hřiště TJ Liblice	Celková náhrada stávajícího oplocení za nové	Plněno	Záměr	Realizace	P	OR	
			Venkovní fitness v Liblicích		Nesplněno	Námět	Námět	P	OR	
			Singltrek k Dolánkám	volnočasová aktivita v městských lesích	Plněno	Námět	Realizace	P	OŽPZ	dotace Pošembeří
	10.3 Financování kulturních, sportovních a volnočasových aktivit a investičních akcí	10.3.1 Naplňovat Programy pro podporu kultury, sportu a volnočasových aktivit a investičních akcí včetně jasně definovaných kritérií, priorit a finančních alokací	Programy podpory sportu, kultury a volnočasových aktivit		Plněno			A	OT	průběžná aktivita

Poznámka: Projekty, které nebyly v Plánu AP 2019-2020 zaneseny, ale v roce 2019 byla započata realizace, jsou v tabulce zvýrazněny modře a kurzívou.