

VYHODNOCENÍ AKČNÍHO PLÁNU za rok 2021

Klíčová oblast	Specifický cíl	Název projektu	Popis	Vyhodnocení SPLNĚNO PLNĚNO NESPLNĚNO	Stav začátek roku 2021	Stav konec roku 2021	Druh akce	Odpovědný	Vyhodnocení roku 2021
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.1.1)	Renovace schodiště s balustrádami, podlah a ostění v čp. 70	Renovace žulového schodiště, pískovcových balustrád, mramorových podlah a mramorového ostění čp. 70 včetně zajištění výmalby schodiště a chodeb	Splněno		Ukončen	P	OR	Zrealizováno, dokončeno
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.1.3)	Naplňování koncepce vzhledu města	Koncepce vzhledu města	Plněno			A	KVM	Částečně splněno
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.1.7)	Oprava severní strany hřbitovní zdi	Oprava severní strany hřbitovní zdi	Plněno	Realizace	Realizace	P	OR	Realizace, bude dokončeno 10/2022
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.1.7)	Regenerace městského hřbitova	regenerace zeleně	Plněno		Definice	P	OŽPZ	Opětovně zařazeno do AP Připravena PD
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.1.7)	Rekonstrukce náměstí Arnošta z Pardubic a náměstí Husova	Úpravy obou náměstí	Plněno	Definice	Definice	P	OR	Platné SP, Neaktuální PD
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.1.7)	Revitalizace Jiráskových sadů	Příprava projektové dokumentace celkové regenerace parku, Hálovy zahrady a Pivovarského rybníka	Plněno	Záměr	Realizace	P	OŽPZ	Dokončena studie
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.1.7)	Statické zajištění objektu čp. 56	Statické zajištění objektu čp. 56	Plněno		Definice	P	OR	Opětovně zařazeno do AP Zrealizováno částečně, jen nutná opatření
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.1.7)	Štolmíř - Okolí pomníku	úpravy veřejného prostranství okolo pomníku	Splněno	Realizace	Ukončen	P	OŽPZ, TS	Dokončeno
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.1.7)	Využití areálu koupaliště Na Kutilce	náměty na možné využití koupaliště	Plněno	Námět	Záměr	P	OR	Řešeny formy provozování, dle rozhodnutí ZM budou umístěna veřejná sportoviště
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.1.7)	Zastřešení zastávek MHD	zastřešení autobusových zastávek ve městě	Plněno	Námět	Záměr	P	OR	Dopravní studie Vytipování zastávek
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.1.8)	Hřbitov, dvouřadá alej s cestou	Výsadba dvouřadá aleje s cestou ze štěrkového trávníku a podsadbami půdoporyvných bylin na rozvojové ploše hřbitova	Plněno	Definice	Definice	P	OŽPZ	Žádost nebyla podpořena, projekt měl být realizován v intravilánu a na ten nebyl dotační titul zaměřen.
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.2.1)	Obchvat města	Návrh umístění obchvatu města	Plněno	Záměr	Záměr	P	OR	Jednání se Středočes. Krajem o společném obchvatu Českého Brodu a Kounic
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.2.1)	Územní plán města Český Brod-změna č.2	Zpracování změny č.2 do územního plánu města Český Brod	Splněno	Záměr	Ukončen	P	OVÚP/OR	
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.2.2)	Cukrovar - nová čtvrť	Rekonverze celého prostranství v areálu bývalého cukrovaru	Plněno	Námět	Námět	P	VED/OR	Spolupráce při aktivitách vlastníka Developerská smlouva Zpracování změny č. 3 ÚP - umístění komunikací, veřej. Prostranství apod.

VYHODNOCENÍ AKČNÍHO PLÁNU za rok 2021

Klíčová oblast	Specifický cíl	Název projektu	Popis	Vyhodnocení SPLNĚNO PLNĚNO NESPLNĚNO	Stav začátek roku 2021	Stav konec roku 2021	Druh akce	Odpovědný	Vyhodnocení roku 2021
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.2.3)	Využití areálu ZZN	Prostor k soustředění a sdílení odkazů na dílčí projekty	Plněno	Námět	Námět	P	VED/OR	Návázány dílčí projekty: - Re-use centrum v areálu ZZN - běží - Odstranění objektů v areálu bývalého ZZN - splněno, ukončen - SkatePark a PumpTrack Vyhledávání dalších možností využití
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.3.1)	Přečerpávací stanice v ul.Sportovní	vybudování jímky, která provzdušní stoku a mohla by vést k odstranění zápachu	Plněno	Definice	Definice	P	OR	Zpracování PD
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.3.1)	Vybudování zadržovací nádrže v ul.Sportovní	Vybudování akumulační nádrže pro zadržení přívalových vod s postupným přečerpáním do stoky	Splněno	Námět	Námět	P	OR	Přidruženo pod projekt "Přečerpávací stanice v ul. Sportovní"
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.3.4)	Doplnění vodovodní sítě Český Brod - Část "A", ulice Rokycanova, Na Cihelně - optimalizace rozvodu vody	Vybudování vodovodního řadu a 8 ks vodovodních přípojek pro BD	Plněno	Definice	Definice	P	OR	Obnova SP
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.3.4)	Doplnění vodovodní sítě Český Brod - Část "D", ulice Jana Koziny, Bedřicha Smetany - propojení řadů	Provedení propojení vodovodních řadů	Plněno	Realizace	Definice	P	OR	SP vydané
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.3.4)	Doplnění vodovodní sítě Český Brod - Část "G", ulice Bezručova, Žižkova - propojení vodovodů	Provedení propojení vodovodních řadů	Plněno	Definice	Definice	P	OR	SP vydané
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.3.4)	Nové vodní zdroje NV1 a NV2, přivaděč do města	Projektové práce pro vystrojení vrtů, potřebné šachty, úpravna vody - 1 vrt v k.ú. Doubravčice, 1 vrt v k.ú. Tuchoraz - Přivaděč pitné vody do města - Přípojka VN a trafostanice, přípojka NN - Oplocení, komunikace a ochranná pásma vodního zdroje pro pitnou vodu - Napojení nových vrtů na centrální dispečink řízení provozu.	Plněno	Realizace	Realizace	P	OR	Výběr dodavatele, zahájení realizace
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.3.4)	Oprava V+K v ul. Sokolovská	Oprava V+K v ul. Sokolovská	Plněno	Záměr	Definice	P	OR	
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.3.4)	Parkovací stání a nový chodník	Parkovací stání a nový chodník v ulici Jungmannova	Plněno	Definice	Definice	P	OR	Zpracování PD
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.3.4)	<i>Prodloužení místní komunikace Kounická, k.ú. Český Brod</i>	<i>Prodloužení místní komunikace Kounická, k.ú. Český Brod</i>	<i>Plněno</i>		<i>Definice</i>	<i>P</i>	<i>OR</i>	<i>Probíhá stavební řízení</i>
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.3.4)	Štolmíř - Oprava propustku na polní cestě P7	oprava mostku v havarijním stavu	Plněno	Definice	Definice	P	OR	Nebyl vypsán žádný vhodný dotační titul

VYHODNOCENÍ AKČNÍHO PLÁNU za rok 2021

Klíčová oblast	Specifický cíl	Název projektu	Popis	Vyhodnocení SPLNĚNO PLNĚNO NESPLNĚNO	Stav začátek roku 2021	Stav konec roku 2021	Druh akce	Odpovědný	Vyhodnocení roku 2021
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.3.4)	Výměna vodovodu a kanalizace v ulici K Dolánkám, vybudování nové dešťové kanalizace	kompletní rekonstrukce vodovodu a nově oddělené kanalizace	Plněno	Definice	Definice	P	OR	Prodloužení SP
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.3.6)	Vodojem Vrabčice - nová komora	Předmětem projektu je výstavba nové akumulace ve stávajícím areálu zemního vodojemu Na Vrabčici. Jedná se o novou akumulační komoru pitné vody o objemu cca 990 m ³ . Dále bude provedena kompletní rekonstrukce stávající akumulace a bude realizován nový společný nadzemní objekt pro vstup do obou akumulací. Dále bude provedena výměna stávajícího vodovodního přivaděče a části stávajícího zásobní řadu a výměna stávající přípojky NN.	Plněno	Realizace	Realizace	P	OR	Výběr dodavatele, zahájení realizace
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.3.7)	Navýšení kapacity ČOV nad 10 000 EO do 13 300 EO	Úpravy stávající ČOV pro navýšení kapacity	Plněno	Realizace	Realizace	P	OR	Výběr dodavatele, zahájení realizace
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.3.7)	Navýšení kapacity ČOV nad 13 300 EO	Navýšení kapacity ČOV nad 13 300 EO	Plněno		Záměr	P	OR	Opětovně zadáno do AP Zadání studie proveditelnosti
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.3.8)	Trafostanice u vodárny	vybudování nové trafostanice ČEZem, řešení vedení NN pro vodojem	Plněno	Definice	Záměr	P	OR	Buduje ČEZ Distribuce Běží SP Město příprava pozemků, jednání s ČEZ Distribuce
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.3.9)	VO v Liblicích - přípolože	kabelizace VO v souběhu s plánovanou kabelizací ČEZu	Plněno	Definice	Definice	P	OR	Předpoklad realizace (Bylanská, Přístupimská) v souběhu s ČEZ Distribuce - bude realizováno ve 2 etapách Zpracování PD
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.4.2)	Alej na Velký vrch a Alej u Štolmíře	Alej na Velký vrch a Alej u Štolmíře	Plněno		Realizace	P	OR	Získána dotace
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.4.2)	Celková oprava areálové TS a rozvodny NN - 1. etapa	Dodávka a montáž rozvaděče do rozvodny NN (včetně dočasného zapojení) - 1. etapa	Splněno		Ukončen	P	OR	Zrealizováno a ukončeno
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.4.2)	Celková oprava areálové TS a rozvodny NN - 2. etapa	Celková oprava objektu TS - část NN i VN, navýšení počtu transformátorů a stavební a elektro práce; celková oprava rozvodny NN - stavební a elektro práce (nový rozvaděč dodán v době SÚ č.p. 1099) - 2. etapa	Plněno		Definice	P	OR	
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.4.2)	Kloubový nakladač pro výrobu palivového dřeva	Kloubový nakladač pro výrobu palivového dřeva	Plněno		Realizace	P	OŽPZ, ML	Bylo realizováno VŘ a v 1Q r2022 bude dodán

VYHODNOCENÍ AKČNÍHO PLÁNU za rok 2021

Klíčová oblast	Specifický cíl	Název projektu	Popis	Vyhodnocení SPLNĚNO PLNĚNO NESPLNĚNO	Stav začátek roku 2021	Stav konec roku 2021	Druh akce	Odpovědný	Vyhodnocení roku 2021
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.4.2)	SkatePark a PumpTrack	vybudování zcela nového zázemí pro zájemce o skatetboard a pumtrack	Plněno		Definice	P	VED	Umístění zařízení pro PumpTrack v areálu ZZN SkateParkdle doporučení sportovní komise mezi obchody Lidl a Penny Market
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.4.2)	Štípací procesor - hájovna Vrátkov	Jedná se o modernizaci a automatizaci výroby palivového dřeva.	Plněno		Realizace	P	OŽPZ, ML	Bylo realizováno VŘ a v 1Q r2022 bude dodán
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.4.2)	Traktor na údržbové a těžební činnosti na lesním majetku	Jedná se o nový traktor s čelním rampovačem a zadním navijákem s možností připojení vyvážecí soupravy	Splněno	Realizace	Ukončen	P	OŽPZ, ML	Traktor dodán, projekt ukončen
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.4.2)	Výstavba nových retenčních nádrží v českobrodských lesích	Výstavba nových retenčních nádrží v českobrodských lesích	Plněno	Definice	Definice	P	OŽPZ, ML	Pokračovalo zpracování PD
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.4.2)	Výstavba tůní a mokřadů v Dolánkách	Jedná se o zpomalení toku Šembery v oblasti přirozené údolní nivy, snížením břehů a následné možnosti rozliti vody do mokřadů a tůní	Plněno	Námět	Definice	P	OŽPZ	PD nebyla zadána
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.4.3)	Odbahnění pivovarského rybníka	Odbahnění a revitalizace pivovarského rybníka	Plněno	Definice	Definice	P	OR	PD je dávana do souladu se studií Revitalizace parku.
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.4.3)	Vybudování brodu v KÚ Doubravčice	vybudování brodu přes Šemberu v Doubravčicích	Plněno	Definice	Definice	P	OŽPZ, ML	PD hotova
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.4.4)	Odkanalizování severní části města	Úpravy stávající ČOV pro navýšení kapacity	Plněno	Námět	Námět	P	OR	2021 - prověření a konzultace ohledně možnosti kořenové čistírny
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.4.4)	Rekonstrukce lesní cesty "Cesta Lásky"	Rekonstrukce odvozní cesty typu 2L již nevyhovující na typ 1L	Plněno	Definice	Realizace	P	OŽPZ, ML	Podání žádosti o dotaci, která byla podpořena
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.4.4)	Zkapacitnění přivaděčů z ÚV Štolmíř do Vodojemu a z Vodojemu do města Český Brod	Zkapacitnění přivaděčů z ÚV Štolmíř do Vodojemu a z Vodojemu do města Český Brod	Plněno	Definice	Definice	P	OR	Zpracování PD Vyhledání možných externích zdrojů financování
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.5.1)	Re-use centrum v areálu ZZN	Vybudování Re-use centra v 1 a 2 N.P. v novém silu v areálu ZZN	Plněno	Definice	Realizace	P	OR	Proběhly schůzky o možném provozování Re-use centra externími subjekty. Došlo k posunutí termínu realizace do roku 2023.

VYHODNOCENÍ AKČNÍHO PLÁNU za rok 2021

Klíčová oblast	Specifický cíl	Název projektu	Popis	Vyhodnocení SPLNĚNO PLNĚNO NESPLNĚNO	Stav začátek roku 2021	Stav konec roku 2021	Druh akce	Odpovědný	Vyhodnocení roku 2021
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.6.2)	Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření na území ORP Český Brod	Obsahem studie je projektová dokumentace návrhu opatření v celém území ORP, která mají za cíl jednak zpomalit odtok z území pomocí nově vybudovaných mezí, poldrů, změnou argotechniky atd. a zároveň slouží k zadržení vody v krajině a zvýšení zásob podzemních vod v místě jejich spadu na zemský povrch. Jedná se pouze o projektovou dokumentaci, nikoliv o vlastní realizaci. Dokumentace bude závazná i pro budoucí pozemkové úpravy.	Splněno	Realizace	Ukončen	P	OŽPZ	Projekt dokončen a předán městu a zúčastněným obcím
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.6.4)	Energetická úspora Základní školy Tyršova, budova Žitomířská 760	Zateplení objektu	Splněno	Realizace	Ukončen	P	OR	Zrealizováno a ukončeno
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.6.4)	Náměstí Arnošta z Pardubic 56 - Energetická úspora městského úřadu, Český Brod	Zateplení objektu	Plněno	Definice	Realizace	P	OR	Výběr dodavatele V souvislosti s projektem "Statické zajištění objektu čp. 56"
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.6.4)	<i>Projekt regenerace sídliště Jahodiště v Českém Brodě</i>	<i>vytvoření Projektu regenerace sídliště Jahodiště (studie) jako podkladu k možnosti podávání žádostí o dotace na akce v rámci regenerace sídliště Jahodiště</i>	<i>Plněno</i>		<i>Realizace</i>	<i>P</i>	<i>OR</i>	<i>Opětovně zařazeno AP Plněno dílčími projekty</i>
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.6.4)	Rekonstrukce střechy a vzduchotechniky v domě pro seniory Anna	rekonstrukce střechy a vzduchotechniky v domě pro seniory Anna	Plněno	Definice	Definice	P	OR	Přepřipravování/doplnění PD o PBŘ. Vhodný dotační titul je výzva SFŽP 12/2021.
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.6.4)	Zateplení střechy a pláště budovy čp. 1311, pavilon E a F	Zateplení objektu	Plněno	Definice	Definice	P	OR	Zpracování PD - pouze pro zateplení střechy
2. Podnikání, zaměstnanost, služby	(2.3.1)	Zpracování grafického manuálu		Plněno			A	KVM	Částečně splněno
3. Doprava	(3.1.1)	Odstranění objektů v areálu bývalého ZZN		Splněno	Definice	Ukončen	P	OR	Zrealizováno a ukončeno
3. Doprava	(3.1.1)	<i>Vybudování parkoviště v č. p. 25</i>	<i>zpevnění plochy pro parkování OA</i>	<i>Plněno</i>		<i>Záměr</i>	<i>P</i>	<i>OR</i>	<i>Opětovně zařazeno do AP</i>
3. Doprava	(3.1.2)	Parkování na sídlišti Jahodiště	náměty na možné parkování	Plněno	Námět	Námět	P	OR	Studie hotova Realizace v závislosti na dotačních titulech Jedná se o dílčí podprojekt projektu "Projekt regenerace sídliště Jahodiště"
3. Doprava	(3.1.7)	Kruhový objezd u ZZN - I. etapa		Plněno	Definice	Definice	P	OR	Zpracování PD Smlouva o spolupráci s KSÚS
3. Doprava	(3.1.9)	Celková oprava části ulice Palackého - lokalita sídliště	Oprava stávající panelové komunikace včetně rekonstrukce části vodovodního řadu a kanalizace v majetku BD	Plněno	Definice	Definice	P	OR	Vydané SP

VYHODNOCENÍ AKČNÍHO PLÁNU za rok 2021

Klíčová oblast	Specifický cíl	Název projektu	Popis	Vyhodnocení SPLNĚNO PLNĚNO NESPLNĚNO	Stav začátek roku 2021	Stav konec roku 2021	Druh akce	Odpovědný	Vyhodnocení roku 2021
3. Doprava	(3.1.9)	Rekonstrukce komunikace a nový chodník v ulici K Vysílači	Rekonstrukce komunikace a nový chodník v ulici K Vysílači	Splněno	Realizace	Ukončen	P	OR	Dokončeno
3. Doprava	(3.1.9)	Rekonstrukce komunikace v ul. Ruská	Rekonstrukce komunikace v ul. Ruská	Plněno	Námět	Námět	P	OR	
3. Doprava	(3.1.9)	Rekonstrukce komunikace Žižkova	kompletní rekonstrukce ulice včetně všech sítí	Plněno	Definice	Definice	P	OR	Projekt realizován po etapách, v roce 2021 zrealizován projekt: "Výstavba a rekonstrukce chodníků v ulici Žižkova - I. etapa" Dále podány žádosti o dotaci na další etapy - žádosti nebyly podpořeny
3. Doprava	(3.1.9)	Ulice Průmyslová	vybudování komunikace ke Sběrnému dvoru a ČOV	Plněno	Záměr	Záměr	P	OR	Řešeny majetkoprávní vztahy (postupný výkup pozemků)
3. Doprava	(3.1.9)	Výstavba a rekonstrukce chodníků v ulici Žižkova - I. Etapa	Výstavba a rekonstrukce chodníků v ulici Žižkova a Komenského	Splněno	Definice	Ukončen	P	OR	Realizace a ukončeno
3. Doprava	(3.2.2)	Autobusová zastávka u Terénní základny ve Vrátkově	Autobusová zastávka u Terénní základny ve Vrátkově	Plněno		Záměr	P	OR	Zpracování studie
3. Doprava	(3.2.5)	Kutilka - Dopravní studie parkovací kapacity u fotbalového hřiště	Parkovací stání u fotbalového hřiště	Plněno		Záměr	P	OR	Zpracování PD Realizace závisí na spolupráci mezi TJ Slavoj, SK ČB a město ČB
3. Doprava	(3.2.5)	Kutilka - Vedení stezky pro chodce a pro cyklisty	Stezka pro chodce a pro cyklisty - I. Etapa - Kutilka	Plněno		Záměr	P	OR	Vypracování studie Řešeno v souvislosti s projektem "Bezpečné překonání I/12, přechod, stezka okolo Kutilky"
3. Doprava	(3.2.5)	Údržba komunikace ul. Za Rybníkem	Údržba stávající komunikace v rozsahu zprávy provedených sond A. Jambora	Plněno	Definice	Definice	P	OR	Byla podána žádost o dotaci na MMR - Podpora a rozvoj regionů.
3. Doprava	(3.3.3)	Bezpečně po městě - chodníky Masarykova, Tyršova	rekonstrukce chodníků, křižovatky (bezbariérovost) a veřejného osvětlení v ul. Masarykova a Tyršova	Plněno	Definice	Definice	P	OR	Podání žádosti o dotaci
3. Doprava	(3.3.3)	Oprava chodníků v ulici Nová	Předláždění stávajících chodníků	Plněno	Definice	Definice	P	OR	Zpracována PD Případná realizace závisí na možnostech rozpočtu
3. Doprava	(3.3.3)	Stavební úpravy ulice Klučovská 2. etapa	Vybudování cyklostezky a VO od parkoviště P+R až ke křižovatce s ulicí Za Drahou	Plněno	Definice	Definice	P	OR	Zasměření pozemků pro realizaci.
3. Doprava	(3.3.3)	Tuchorazská - Rekonstrukce chodníku, východní stran a Rekonstrukce Vodovodu a Splaškové Kanalizace	rekonstrukce chodníku včetně vodovodu a kanalizace	Plněno	Definice	Realizace	P	OR	Získání dotace SFDI
3. Doprava	(3.3.3)	Zborovská - Rekonstrukce chodníku, strana východní	rekonstrukce východní strany chodníku	Splněno	Definice	Ukončen	P	OR	Realizace a ukončeno

VYHODNOCENÍ AKČNÍHO PLÁNU za rok 2021

Klíčová oblast	Specifický cíl	Název projektu	Popis	Vyhodnocení SPLNĚNO PLNĚNO NESPLNĚNO	Stav začátek roku 2021	Stav konec roku 2021	Druh akce	Odpovědný	Vyhodnocení roku 2021
3. Doprava	(3.3.5)	Pěší komunikace v místech současné vlečky z areálu ZZN	možnost výstavby stezky od ulice Kollárova k nádraží v trase zrušené železniční vlečky	Plněno		Záměr	P	OR	Opětovně zařazeno do AP Prodej pražců a železniční vlečky Muzeu dopravní techniky Slaný
3. Doprava	(3.3.5)	Stezka do Štolmíře	propojení Štolmíře a Českého Brodu bezpečnou komunikací	Nesplněno	Námět	Námět	P	OR	Možno propojit s plánovanou novou výstavbou
4. Bydlení	(4.1.1)	Koncepce podpory a rozvoje bydlení - sběr dat	Koncepce podpory a rozvoje bydlení	Plněno			A	VED/OR	Územní studie
4. Bydlení	(4.1.1)	Dokončení privatizace bytového fondu	Koncepce podpory a rozvoje bydlení	Plněno			A	OR	Postupně se realizuje
5. Zdravotnictví a sociální služby	(5.1.1)	Bezbariérové úpravy pavilonu F nemocnice v Českém Brodě	Bezbariérové úpravy pavilonu F nemocnice - nová bezbariérová vstupní rampa, bezbariérové WC, úprava podlah, úprava zastřešení	Plněno	Definice	Realizace	P	OR	Zrealizováno, kolaudace 12/2021, řešeny dokončovací práce
5. Zdravotnictví a sociální služby	(5.1.1)	Bezbariérový Český Brod	Projekt řeší vybudování několika výtahů a nájezdových ramp v areálu nemocnice u pavilonu E, F, G. Projekt dále řeší bezbariérové úpravy chodníků v ulici Žižkova.	Plněno	Definice	Definice	P	OR	Řešeno jednotlivými projekty: - Bezbariérové úpravy pavilonu F nemocnice v Českém Brodě - Výstavba a rekonstrukce chodníků v ulici Žižkova, I. Etapa
5. Zdravotnictví a sociální služby	(5.1.1)	Stavební úpravy budovy č. p. 297, výtah	zpracování studie umístění druhého lůžkového výtahu v pavilonu G nemocnice Český Brod, ul. Žižkova	Nesplněno	Záměr	Záměr	P	OR	Nutno zajistit PD Předpoklad realizace 2025
5. Zdravotnictví a sociální služby	(5.1.3)	Nemocnice - rozestavěná poliklinika	náměty na možné využití	Plněno	Námět	Námět	P	OR	Není rozhodnuto o dalším využití Možné využít pro potřeby města v oblasti zdravotnictví, školství, sociální služby Osloven CzechInvest - hledání partnera pro provozování v rámci brownfieldů
5. Zdravotnictví a sociální služby	(5.1.4)	Oprava a úpravy č.p. 282 - ANESAN, 2.N.P.		Plněno	Definice	Definice	P	OR	Investice realizovány až dle finančních možností nájemce
5. Zdravotnictví a sociální služby	(5.3.4)	Komunitní plánování sociálních služeb	Zajištění služeb protidluhového poradenství, zajištění služeb psychologické krizové pomoci a dalších sociálních služeb	Plněno	Realizace	Realizace	P	OSVŠ	probíhá protidluhové poradenství po dobu trvání projektu, po službě je poptávka
6. Bezpečnost	(6.1.1)	Oboustranné úsekové měření rychlosti v ulici Zborovská	úsekové měření	Nesplněno	Definice	Definice	P	OR	Připraveno k realizaci
6. Bezpečnost	(6.1.1)	Úsekové měření na I/12	instalace měření rychlosti na I/12	Plněno	Definice	Definice	P	OR	Zrušení VZ na dodavatele Aktualizace PD

VYHODNOCENÍ AKČNÍHO PLÁNU za rok 2021

Klíčová oblast	Specifický cíl	Název projektu	Popis	Vyhodnocení SPLNĚNO PLNĚNO NESPLNĚNO	Stav začátek roku 2021	Stav konec roku 2021	Druh akce	Odpovědný	Vyhodnocení roku 2021
6. Bezpečnost	(6.1.2)	Bezpečné překonání I/12, přechod, stezka okolo Kutilky	překonání I/12 přechodem pro chodce, cyklostezky kolem Kutilky	Nesplněno	Námět	Námět	P	OR	Neschváleno ZM, rozhodnuto o realizaci projektu "Úsekové měření na I/12" Nutné další stavební úpravy (navázání komunikace pro pěši) Řešeno v souvislosti s projektem "Kutilka - Vedení stezky pro chodce a pro cyklisty"
6. Bezpečnost	(6.1.2)	Nové přechody pro chodce MCB - Bylanská, Školní, Tucherazská	Vybudování bezpečných přechodů - bezbariérové a osvětlené	Splněno	Definice	Ukončen	P	OR	Zrealizováno a ukončeno
6. Bezpečnost	(6.1.2)	Nové přechody pro chodce MČB	ulice Žitomiřská	Plněno	Definice	Definice	P	OR	Žádost o dotaci nebyla podpořena
7. Cestovní ruch a památky	(7.2.7)	Č.p. 1 - oprava fasády	Oprava fasády č.p. 1	Plněno		Definice	P	OR	Zadáno zpracování PD
7. Cestovní ruch a památky	(7.2.7)	Kouřimské předbraní	oprava omítky, oprava klempířských prvků, výměna prežů, odstranění novodobých omítek	Splněno	Definice	Ukončen	P	OR	Zrealizováno a ukončeno
7. Cestovní ruch a památky	(7.2.7)	Oprava pomníku Prokopa Holého v Českém Brodě	Obnova pomníku	Splněno	Realizace	Ukončen	P	OR	Zrealizována 3. etapa, ukončeno
7. Cestovní ruch a památky	(7.2.7)	Program regenerace MPZ		Plněno			A	OR	průběžná aktivita dle koncepce regenerace MPZ + MK dotace MK a dotace města na fasády
7. Cestovní ruch a památky	(7.2.8)	Pomník padlým v Liblicích	zřízení pomníku padlým v Liblicích v I. a II.světové válce	Nesplněno	Námět	Námět	P	OR	Hledání možných finančních zdrojů
7. Cestovní ruch a památky	(7.3.1)	Kolostavy ve městě	Kolostavy ve městě	Splněno	Definice	Ukončen	P	OR	realizováno, instalovány kolostavy před budovy MĚÚ
8. Vzdělávání	(8.2.1)	Dostavba a rozšíření ZŠ Žitomiřská	Přístavba školy ZŠ Žitomiřská vybudování 10 nových učeben	Plněno	Definice	Definice	P	OR	Běží stavební řízení pro územní rozhodnutí a SP
8. Vzdělávání	(8.2.1)	Doubravčice - Svazková ZŠ	vybudování 1. etapy Svazkové ZŠ Doubravčice	Splněno	Definice	Ukončen	P	VED/OR	Svazek založen
8. Vzdělávání	(8.2.1)	Studie využití areálu SOŠ Liblice		Plněno	Realizace	Záměr	P	OR	Zadání vypracování PD dle možností rozpočtu
8. Vzdělávání	(8.2.1)	Vybudování nové MŠ Kollárova	Vybudování nové budovy MŠ Kollárova	Plněno	Definice	Definice	P	OR	Zažádáno o SP Rozhodnutí o odstranění stavby z 12/2021
8. Vzdělávání	(8.2.4)	Navýšení stravovací kapacity v čp.1099 kuchyně a jídelny	Rekonstrukce stávající nemocniční kuchyně a přístava jídelny pro potřeby ZŠ	Splněno	Realizace	Ukončen	P	OR	Projekt byl ukončen v 3/2021
8. Vzdělávání	(8.3.1)	Pedagogicko psychologická poradna a tréninkové pracoviště v čp.507	rekonstrukce budovy čp. 507 na nové poradenské pracoviště pedagogicko psychologické poradny a zajištění tréninkových bytů a pracovišť pro speciální školu	Plněno	Realizace	Realizace	P	OR	Realizace projektu byla prodloužena do 3/2022. Interiéry byly zkolaudovány, uzavřeny smlouvy s novými nájemci a budova je již využívána.

VYHODNOCENÍ AKČNÍHO PLÁNU za rok 2021

Klíčová oblast	Specifický cíl	Název projektu	Popis	Vyhodnocení SPLNĚNO PLNĚNO NESPLNĚNO	Stav začátek roku 2021	Stav konec roku 2021	Druh akce	Odpovědný	Vyhodnocení roku 2021
8. Vzdělávání	(8.4.2)	Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta - Vrátkov	Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta - Vrátkov - měkké projekty	Plněno			A	OŽPZ	Výběr koordinátora terénní základny, nastavení konceptu
8. Vzdělávání	(8.4.2)	Neformální vzdělávání Vrátkov	Neformální vzdělávání Vrátkov	Plněno	Definice	Definice	P	OŽPZ	Navázáno na projekt Celková rekonstrukce stodoly hájovny na terénní základnu. Schválena dotace ze: 1. Střed. Kraje na Enviromentální vzdělávání, výchovu a osvětu (dotace 500 tis. Kč) do 31.12.2021 2. OPZ do 31.12.2022 Tyto měkké projekty jsou podmínkou udržitelnosti terénní základny.
8. Vzdělávání	(8.5.3)	Sdílené radosti a strasti škol III.	Prohlubování formální i neformální spolupráce všech subjektů zapojených do předškolního a základního vzdělávání v rámci správního obvodu ORP Český Brod s cílem rozvoje potenciálu každého žáka Monitoring, vyhodnocení a aktualizace vytvořeného MAP Realizace vybraných aktivit spolupráce ze schváleného MAP	Plněno	Realizace	Realizace	P	OSVŠ	Projekt ukončen k 31.12.2021 pod městem, pokračuje dál pod DSO s názvem Vzkvétání škol Českobrodská Ponecháno ve fázi realizace - v únoru 2022 bude podána monitorovací zpráva
9. Řízení rozvoje, správa města a spolupráce	(9.2.1)	Plnění komunikační strategie	Českobrodský zpravodaj, webové stránky města, Facebook	Plněno			A	KVM	Částečně splněno. Komunikace v oblasti cestovního ruchu a klatury převzala p.o. CVIK. Prohlehla aktualizace webu (nemáme kalendář akcí, nebáme stránku Kulturní Brod.. Pro ČBZ byla schválena nová pravidla. Viz https://www.cesbrod.cz/media/pdf/cbz/2021/Pravidla_CBZ_2021.pdf
9. Řízení rozvoje, správa města a spolupráce	(9.3.4)	Stavební úpravy vstupních prostor budovy č. p. 56	SÚ vstupních prostor, prostor podatelny, prostor MP, prostor OP a EO a komunikačních prostor včetně schodiště do 2.N.P. od zpracování projektové dokumentace po fyzickou realizaci (realizace předpokládá 7. etap)	Splněno	Realizace	Ukončen	P	OR	Zrealizováno, ukončeno
9. Řízení rozvoje, správa města a spolupráce	(9.3.6)	Brodáci Brodu (PaR)	"Brodáci Brodu" je tzv. participativní rozpočet, ve kterém jde o možnost občanů aktivně se zapojit do realizace drobných projektů a spoluurozhodovat o části finančních prostředků z rozpočtu města	Plněno			A	KVM/odpovědné odbory	SPLNĚNO za rok 2021, viz zpráva https://www.participativni-rozpocet.cz/ceskybrod/aktuality/vysledky-hlasovani-1-rocniku-brodaci-brodu-jsou-tu/
9. Řízení rozvoje, správa města a spolupráce	(9.3.6)	Zdravé město a agenda MA21		Plněno			A	KVM	SPLNĚNO, viz https://ma21.cenia.cz/Str%3c3%a1nkymunicipalite/00235334/tabid/12325/language/cs-CZ/Default.aspx
9. Řízení rozvoje, správa města a spolupráce	(9.4.1)	Budova spisovny na poz. st. 1627	Rekonstrukce budovy na spisovnu města	Plněno	Záměr	Záměr	P	OR	Pozemky vypořádány

VYHODNOCENÍ AKČNÍHO PLÁNU za rok 2021

Klíčová oblast	Specifický cíl	Název projektu	Popis	Vyhodnocení SPLNĚNO PLNĚNO NESPLNĚNO	Stav začátek roku 2021	Stav konec roku 2021	Druh akce	Odpovědný	Vyhodnocení roku 2021
10. Recreace, sport, kultura, aktivity volného času	(10.1.2)	Celková rekonstrukce stodoly hájovny Vrátkov č.p. 78	Jedná se o několik fází projektu rekonstrukce: 1) Dřevěná přístavba stodoly 2) Stažení zděné části táhly 3) podlahapatra stodoly - dřevěná 4)zbytek (střecha, sítě, interiér, topení...	Splněno	Realizace	Ukončen	P	OŽPZ, OR	Realizace projektu byla dokončena.Od léta 2021 probíhají vzdělávací aktivity v enviromentálním centru. Navázán měkký projekt - "Neformální vzdělávání Vrátkov"
10. Recreace, sport, kultura, aktivity volného času	(10.1.2)	Víceúčelové hřiště při ZŠ Tyršova, čp. 760	výstavba víceúčelového hřiště při ZŠ Tyršova	Plněno	Definice	Definice	P	OR	Byla podána žádost o dotaci na NSA, která nebyla podpořena.
10. Recreace, sport, kultura, aktivity volného času	(10.1.2)	Víceúčelové hřiště ve Štolmíři	Vytvoření víceúčelového hřiště ve Štolmíři. Rekonstrukce bývalého volejbalového hřiště na multifunkční sportovní plochu pro vícero sportů. Areál bude veřejně přístupný dle provozního řádu.	Nesplněno	Definice	Definice	P	OR	Nebyly podniknuty žádné kroky k realizaci.
10. Recreace, sport, kultura, aktivity volného času	(10.1.3)	Odstranění objektu koupaliště	Odstranění objektu koupaliště - Demolice objektu	Splněno	Definice	Ukončen	P	OR	Demolice koupaliště, srovnání povrchů, zatravnění
10. Recreace, sport, kultura, aktivity volného času	(10.3.1)	Programy podpory sportu, kultury a volnočasových aktivit		Plněno			A	OF	Průběžná aktivita

Poznámka: Projekty, které nebyly v Akčním plánu 2021-2022 zaneseny, ale v roce 2021 byla započata realizace u nových projektů nebo stávajících projektů ze zásobníku projektů, jsou v tabulce zvýrazněny modře a kurzívou.