

ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ČÁSTI PŘEDMĚTU DÍLA (stavby, stavebního objektu, provozního souboru stavebních nebo montážních prací)		Datum zahájení přejímacího řízení
		Datum dokončení přejímacího řízení
		Číslo zápisu 1
Název stavby, stavebního objektu, provozního souboru, stavebních nebo montážních prací:		
Nové vodní zdroje NV1 a NV2 a jejich napojení na veřejný vodovod města Český Brod		
Předávaná část stavby:		
SO 01 - Vodovodní přivaděč SO 01.1 - Výtlak V3 - 3 496,5 m SO 01.2 - Výtlak V2 - 677,4 m SO 01.3 - Výtlak V1 - 2 551,7 m SO 02 Šachty nad vrty NV1, NV2, včetně oplocení stavební části SO 03 - Přípojky VN a NN k vrtu NV1, NV2 a ČS Zahrady SO 04 - Příjezdová komunikace SO 05 - armaturní šachty Š1, Š2, Š3, Š4 DSO 05.1 - Armaturní šachta Š1 DSO 05.2 - Armaturní šachta Š2 DSO 05.3 - Armaturní šachta Š3 DSO 05.4 - Armaturní šachta Š4 SO 06 - Vodoměrná šachta Český Brod PS 01 - Vrty NV1, NV2 - strojní část PS 02 - Vrty NV1, NV2 - elektročást a MaR PS 03 - Měrná šachta, armaturní šachty - strojní část DPS 03.1 - Armaturní šachta Š1 - strojní část DPS 03.2 - Armaturní šachta Š2 - strojní část DPS 03.3 - Armaturní šachta Š3 - strojní část DPS 03.4 - Armaturní šachta Š4 - strojní část DPS 03.5 - Vodoměrná šachta Český Brod - strojní část Vedlejší a ostatní náklady Homogenizace komunikace II/113 Homogenizace komunikace III/1133		
Zhotovitel: „Společnost Český Brod“ (Předávající) Vedoucí společník: VPK Suchý s.r.o. Komenského náměstí 12 281 44 Zásmuky IČ: 27085201 DIČ: CZ27085201 Odpovědná osoba: Ladislav Suchý ml. Společník: IMOS Brno, a.s. Olomoucká 704/174 627 00 Brno - Černovice IČ: 25322257 DIČ: CZ25322257 Odpovědná osoba: Ing. Robert Suchánek Společník: T4 Building, s.r.o. Třídvorská 1386 280 02 Kolín IČ: 04352530 DIČ: CZ04352530 Odpovědná osoba: Radek Němec	Odpovědná osoba pro vedení stavby: Ladislav Suchý ml. – vedoucí projektu Ing. Martin Liška – hlavní stavbyvedoucí Lukáš Vokřál - stavbyvedoucí	

Objednatel: Město Český Brod (Přijímající) náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ: 00235334 DIČ: CZ00235334 Odpovědná osoba: Mgr. Hana Dočkalová Ing. Petr Čermák		Technický dozor investora: LNConsult s.r.o. U hřiště 250 250 83 Škvorec IČ: 29136504 Odpovědná osoba: Ing. Ladislav Němeček	
Smlouva o dílo číslo: Objednatele: 202100074/OR ze dne: 05.05.2021 počet uzavřených dodatků: 4 Zhotovitele: VPK Suchý s.r.o.: 08/2021 IMOS Brno, a.s.: 20289 – 002 T4 Building s.r.o.: 136-2021			
Zhotovitel projektu pro stavební povolení: Fiala projekty s.r.o. Lečkova 1521 149 00 Praha 4 IČ: 28997450 Odpovědná osoba: Ing. Ivan Fiala		Zhotovitel realizační projektové dokumentace: Fiala projekty s.r.o. Lečkova 1521 149 00 Praha 4 IČ: 28997450 Odpovědná osoba: Ing. Ivan Fiala	
Veřejná vyhláška, stavební povolení: MUCB 45922/2019	Vydal: OŽP MÚ Český Brod, vodoprávní úřad	Datum vydání: 05.08.2019	Datum nabytí právní moci: 20.12.2019
Datum zahájení prací podle smlouvy o dílo: 01.07.2021	Datum skutečného zahájení prací: 02.08.2021	Termín dokončení prací podle SoD a dodatků SoD: 29.09.2023	Termín skutečného dokončení:
Rozsah provedených prací (stručný technický popis): SO 01 - Vodovodní přivaděč SO 01.1 - Výtlak V3 - 3 496,5 m SO 01.2 - Výtlak V2 - 677,4 m SO 01.3 - Výtlak V1 - 2 551,7 m SO 02 Šachty nad vrty NV1, NV2, včetně oplocení stavební části SO 03 - Přípojky VN a NN k vrtu NV1, NV2 a ČS Zahrady SO 04 - Příjezdová komunikace SO 05 - armaturní šachty Š1, Š2, Š3, Š4 DSO 05.1 - Armaturní šachta Š1 DSO 05.2 - Armaturní šachta Š2 DSO 05.3 - Armaturní šachta Š3 DSO 05.4 - Armaturní šachta Š4 SO 06 - Vodoměrná šachta Český Brod PS 01 - Vrty NV1, NV2 - strojní část PS 02 - Vrty NV1, NV2 - elektročást a MaR PS 03 - Měrná šachta, armaturní šachty - strojní část DPS 03.1 - Armaturní šachta Š1 - strojní část DPS 03.2 - Armaturní šachta Š2 - strojní část DPS 03.3 - Armaturní šachta Š3 - strojní část DPS 03.4 - Armaturní šachta Š4 - strojní část DPS 03.5 - Vodoměrná šachta Český Brod - strojní část Vedlejší a ostatní náklady Homogenizace komunikace II/113 Homogenizace komunikace III/1133 dle SoD, dodatku č.1, 2, 3, 4 a nabídkového rozpočtu.			
Kvalita a jakost provedených prací:		Dobrá	
Průběh a výsledky provedených zkoušek: Tlakové zkoušky Revize elektro Zatěžovací zkoušky Zkoušky asfaltové směsi			

Důvody nedodržení lhůt zahájení a dokončení dodávky: Nejsou		
Odchytky od schváleného projektu a jejich důvody: Uvedeny v projektové dokumentaci skutečného provedení stavby a změnových listech stavby.		
Soupis vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně termínu odstranění:		
Zjištěné vady a nedodělky:	Odstraní (kdo):	Termín:
Praskliny ve zdech zhlaví nových vrtů – nutno sledovat do konce dubna 2024, kdy bude stanoven další postup	zhotovitel	04/2024, v 05/2024 bude stanoven další postup
Nedostatky v dokumentaci skutečného provedení	zhotovitel	Do 30dnů od zaslání připomínek od p. Čermáka
<p>PROVOZOVATEL DOPORUČUJE IHXE STOKY, ZAJISTIT STANOVENÍ PŘÍČINY TOPRAVKY DRH OBOU TRAKTU VSTUPNÝCH NA ZÁKLADĚ TOHOTO STANOVENÍ TAK NEODKOTIT PŘEKYDĚNÍ STANOVENÍ OPATŘENÍ, PŘÍPADNĚ REALIZOVAT HOXA E PŘÍČINOU ČROE</p>		
Dodatečně požadované práce a dodávky, způsob a termín jejich zajištění: ZHOTOVITÍ DÍLA. Nejsou		
Vyklizení staveniště provede Zhotovitel do:		bylo provedeno k 29.9.2023
Záruční doba (v měsících/konečný termín)	60 měsíců, tzn.–Do od data kolaudace	
Závěrečné prohlášení Objednatele a Zhotovitele o příjemce odevzdané práce nebo její odmítnutí (důvody): Objednatel tímto dnem přebírá dílo do svého užívání.		
Přejímající řízení ukončeno a zápis podepsán dne:		
Ostatní ujednání: Zhotovitel předal Objednateli veškerou dokladovou část nutnou ke kolaudaci díla celkem ve 4 vyhotoveních. Seznam dokladů:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Předávací protokol mezi investorem a zhotovitelem 2. Živnostenské listy zhotovitelů stavby 3. Souhlas s kolaudací dotčených orgánů 4. Vytýčení stavby geodetem 5. Vytýčení správců sítí 6. Geodetické zaměření skutečného stavu – samostatná složka - příloha č.1 7. Dokumentace skutečného provedení – samostatná složka - příloha č.2 8. Vzorky vody 9. Tlaková zkouška vodovodu 10. Prohlášení zhotovitele o souladu s PD 11. Proplach a desinfekce potrubí 12. Prohlášení o pročištění potrubí 		

13. Prohlášení zhotovitele o křížení inženýrských sítí
14. Osvědčení o funkčnosti signalizačního vodiče
15. Prohlášení o shodě na použitý materiál
16. Prohlášení o likvidaci odpadů ze stavby
17. Evidence odpadů + dodací listy
18. Prohlášení zhotovitele o splnění požadavku použitých materiálů pro styk s pitnou vodou
19. Potvrzení o provedení archeologického výzkumu
20. Statická zatěžovací zkouška deskou
21. Fotodokumentace stavby
22. Prohlášení o shodě na materiál – atesty
23. Listy stavebních deníků - kopie
24. Rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
25. Povolení změny stavby před dokončením vodního díla
26. Zkoušky PAU
27. Zkoušky míry zhutnění asfaltových směsí
28. Souhlas majitele pozemku
 - parc. č. 503/5 k.ú. Český Brod Sklenář Martin, Sklenář Zdeněk
 - parc. č. 226/13 k.ú. Český Brod Společenství vlastníků
29. Zpráva o výchozí revizi trafostanice (TS)
30. Zpráva o revizi elektrického zařízení – výchozí přípojka VN
31. Zpráva o revizi elektrického zařízení – kabely NN
32. Místní provozní předpis
33. Zápis o provedení kontroly funkčnosti a ovladatelnosti armatur
34. Geometrické plány pro věcná břemena – samostatně předáno
35. Geometrické plány pro vynětí ze ZPF a LPF – samostatně předáno
36. Geodetická zaměření komunikace – samostatně předáno
37. Technologická část – samostatná složka
38. CS TECH – dokumentace skutečného provedení elektro část + MAR + ostatní dokumenty

Potvrzení o předání a převzetí:			
Organizace:	Jméno:	Datum:	Podpis a razítko:
Město Český Brod (Objednatel)	Mgr. Hana Dočkalová Ing. Petr Čermák	13.11.2023	MĚSTO ČESKÝ BROD odbor rozvoje +
VPK Suchý s.r.o. (Zhotovitel – vedoucí společník)	Ladislav Suchý ml.	13.11.2023	
IMOS Brno, a.s. (Zhotovitel - společník)	Ing. Robert Suchánek	13.11.2023	
T4 Building, s.r.o. (Zhotovitel - společník)	Radek Němec	13.11.2023	
LNConsult s.r.o. (TDS)	Ing. Ladislav Němeček	13.11.2023	
1.SčV, a.s. (Provozovatel)	Václav Hovorka	15.1.2024	

Rozdělovník:

- 1 x Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod
- 1 x VPK Suchý s.r.o., Komenského náměstí 12, 281 44 Zásmyky
- 1 x IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno - Černovice
- 1 x T4 Building, s.r.o., Třídvorská 1386, 280 02 Kolín
- 1 x LNConsult s.r.o., U hřiště 250, 250 83 Škvorec
- 1 x 1.SčV, a.s., Ke Kable 971, 100 00 Praha 10