

AKČNÍ PLÁN 2022 - 2023

Klíčová oblast	Specifický cíl	Název projektu	Popis	Stav projektu	Druh akce	Odpovědný	Odhad náklady celkem	Odhad Vlasní zdroje	Odhad Cizí zdroje	Zasmluvněno	Uhrazené FA	Poznámka rok 2022
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.1.3)	Napiňování koncepce vzhledu města	Koncepce vzhledu města		A	KVM						Při třídění návrhů Brodáci Brodu jsme dbali na to, aby se návrhy nekřížily s manuálem pro mobiliář města.
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.1.7)	Oprava severní strany hřbitovní zdi	Oprava severní strany hřbitovní zdi	Realizace	P	OR	2 022 301	2 022 301	0	2 024 301,9	725 927,53	Ukončení realizace 10/2022
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.1.7)	Regenerace městského hřbitova	regenerace zeleně	Definice	P	OŽPZ	750 000	750 000	0	0	0	Prověření zdrojů financování
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.1.7)	Rekonstrukce náměstí Arnošta z Pardubic a náměstí Husova	Úpravy obou náměstí	Definice	P	OR	300 000 000	200 000 000	100 000 000	0	0	Nová soutěž o návrh
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.1.7)	Revitalizace Jiráskových sadů	Příprava projektové dokumentace celkové regenerace parku, Hálovy zahrady a Pivovarského rybníka	Realizace	P	OŽPZ	15 000 000	15 000 000	0	0	0	Osazovací plán
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.1.7)	Statické zajištění objektu čp. 56	Statické zajištění objektu čp. 56	Definice	P	OR	20 000 000	20 000 000	0	0	0	Další etapy realizovány v závislosti na projektu "Náměstí Arnošta z Pardubic 56 - Energetická úspora městského úřadu, Český Brod" a na stavu budovy
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.1.7)	Využití areálu koupaliště Na Kutilce	náměty na možné využití koupaliště	Záměr	P	OR	500 000	500 000	0	0	0	Řešeny formy provozování, dle rozhodnutí ZM budou umístěna veřejná sportoviště
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.1.7)	Zastřešení zastávek MHD	zastřešení autobusových zastávek ve městě	Záměr	P	OR	200 000	200 000	0	8 000	0	Realizace 2 zastávek
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.1.8)	Hřbitov, dvouřadá alej s cestou	Výsadba dvouřadá aleje s cestou ze štěrkového trávníku a podsadbami půdoporyvných bylin na rozvojové ploše hřbitova	Definice	P	OŽPZ	468 000	368 000	100 000	0	0	Vyhledání vhodného dotačního titulu.
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.2.1)	Obchvat města	Návrh umístění obchvatu města	Záměr	P	OR	0	0	0	8 000	0	Jednání se Středočes. Krajem o společném obchvatu Českého Brodu a Kounic
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.2.2)	Cukrovar - nová čtvrť	Rekonverze celého prostranství v areálu bývalého cukrovaru	Námět	P	VED/OR	0	0	0	0	0	Spolupráce při aktivitách vlastníka Developerská smlouva Zpracování změny č. 3 ÚP - umístění komunikací, veřejného prostranství apod.
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.2.3)	Využití areálu ZZN	Prostor k soustředění a sdílení odkazů na dílčí projekty	Námět	P	VED/OR	0	0	0	0	0	Návázány dílčí projekty: - Re-use centrum v areálu ZZN - SkatePark a PumpTrack Vyhledávání dalších možností využití
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.3.1)	Přečerpávací stanice v ul.Sportovní	vybudování jímky, která provzdušní stoku a mohla by vést k odstranění zápachu	Definice	P	OR	12 700 000	12 700 000	0	0	0	Dokončení PD a výběr zhotovitele

AKČNÍ PLÁN 2022 - 2023

Klíčová oblast	Specifický cíl	Název projektu	Popis	Stav projektu	Druh akce	Odpovědný	Odhad náklady celkem	Odhad Vlasní zdroje	Odhad Cizí zdroje	Zasmluvněno	Uhrazené FA	Poznámka rok 2022
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.3.4)	Doplnění vodovodní sítě Český Brod - Část "A", ulice Rokycanova, Na Cihelně - optimalizace rozvodu vody	Vybudování vodovodního řadu a 8 ks vodovodních přípojek pro BD	Definice	P	OR	988 000	988 000	0	0	198	Možný výběr zhotovitele dle priorit a finančních prostředků
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.3.4)	Doplnění vodovodní sítě Český Brod - Část "D", ulice Jana Koziny, Bedřicha Smetany - propojení řadů	Provedení propojení vodovodních řadů	Definice	P	OR	500 000	500 000	0	0	448	Možný výběr zhotovitele dle priorit a finančních prostředků
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.3.4)	Doplnění vodovodní sítě Český Brod - Část "G", ulice Bezručova, Žižkova - propojení vodovodů	Provedení propojení vodovodních řadů	Definice	P	OR	1 049 000	1 049 000	0	0	198	Možný výběr zhotovitele dle priorit a finančních prostředků
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.3.4)	Nové vodní zdroje NV1 a NV2, přiváděč do města	Projektové práce pro vystrojení vrtů, potřebné šachty, úprava vody - 1 vrt v k.ú. Doubravčice, 1 vrt v k.ú. Tucharaz - Přiváděč pitné vody do města - Přípojka VN a trafostanice, přípojka NN - Oplacení, komunikace a ochranná pásma vodního zdroje pro pitnou vodu - Napojení nových vrtů na centrální dispečink řízení provozu.	Realizace	P	OR	79 300 000	30 300 000	49 000 000	81 847 834,38	24 373 919,8	Realizace stavby
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.3.4)	Oprava V+K v ul. Sokolovská	Oprava V+K v ul. Sokolovská	Definice	P	OR	13 000 000	13 000 000	0	0	0	Možný výběr zhotovitele dle priorit a finančních prostředků
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.3.4)	Parkovací stání a nový chodník	Parkovací stání a nový chodník v ulici Jungmannova	Definice	P	OR	1 052 700	1 052 700	0	0	0	Zpracování PD
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.3.4)	Prodloužení místní komunikace Kounická, k.ú. Český Brod	Prodloužení místní komunikace Kounická, k.ú. Český Brod	Definice	P	OR	7 120 000	300 000	6 820 000	300 110,5	152 451,5	Vybudování v souvislosti s budováním areálu Antico
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.3.4)	Štolmíř - Oprava propustku na polní cestě P7	oprava mostku v havarijním stavu	Definice	P	OR	5 231 000	5 231 000	0	0	0	MMR přislíbilo vypsání dotačního titulu-národní dotace 12/2022
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.3.4)	Výměna vodovodu a kanalizace v ulici K Dolánkám, vybudování nové dešťové kanalizace	kompletní rekonstrukce vodovodu a nově oddělené kanalizace	Definice	P	OR	12 400 000	12 400 000	0	0	0	Pravděpodobně nový výběr zpracovatele PD pro provedení stavby
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.3.4)	Zokruhování vodovodních řadů, vč.vodovodních přípojek a obnova kanalizační stoky, náměstí Husovo od ZŠ čp.19 směrem k čp.64, Český Brod	Vybudování propojení vodovodních řadů a vod.přípojek k nemovitostem s obnovou kanalizační stoky	Definice	P	OR	4 300 000	4 300 000	0	0	0	Zpracování PD

AKČNÍ PLÁN 2022 - 2023

Klíčová oblast	Specifický cíl	Název projektu	Popis	Stav projektu	Druh akce	Odpovědný	Odhad náklady celkem	Odhad Vlasní zdroje	Odhad Cizí zdroje	Zasmluvněno	Uhrazené FA	Poznámka rok 2022
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.3.4)	Zokruhování vodovodních řadů, vč.vodovodních přípojek z ulice Klučovská do ulice Za Drahou, Český Brod	Vybudování propojení vodovodních řadů a vod.přípojek k nemovitostem	Definice	P	OR	6 300 000	6 300 000	0	0	0	Zpracování PD
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.3.6)	Vodojem Vrabčice - nová komora	Předmětem projektu je výstavba nové akumulace ve stávajícím areálu zemního vodojemu Na Vrabčici. Jedná se o novou akumulační komoru pitné vody o objemu cca 990 m3. Dále bude provedena kompletní rekonstrukce stávající akumulace a bude realizován nový společný nadzemní objekt pro vstup do obou akumulací. Dále bude provedena výměna stávajícího vodovodního přívaděče a části stávajícího zásobní řadu a výměna stávající přípojky NN.	Realizace	P	OR	33 600 000	15 600 000	18 000 000	34 344 307,65	10 668 603,63	Probíhá realizace, ukončení do konce roku 2022
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.3.7)	Navýšení kapacity ČOV nad 10 000 EO do 13 300 EO	Úpravy stávající ČOV pro navýšení kapacity	Realizace	P	OR	29 200 000	17 200 000	12 000 000	23 532 391,18	476 179	Realizace, stavební práce ukončeny do konce roku 2022, 2023 zkušební provoz
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.3.7)	Navýšení kapacity ČOV nad 13 300 EO	Navýšení kapacity ČOV nad 13 300 EO	Záměr	P	OR	0	0	0	162 000	0	Zpracování studie proveditelnosti
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.3.8)	Trafostanice u vodárny	vybudování nové trafostanice ČEZem, řešení vedení NN pro vodojem	Záměr	P	OR	0	0	0	0	0	Buduje ČEZ Distribuce Běží SP Město příprava pozemků, jednání s ČEZ Distribuce Možná realizace stavby
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.3.9)	VO v Liblicích - přípolože	kabelizace VO v souběhu s plánovanou kabelizací ČEZu	Definice	P	OR	1 000 000	1 000 000	0	0	0	Realizováno až v souběhu s pracemi ČEZ Distribuce
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.4.2)	Alej na Velký vrch a Alej u Štolmíře	Alej na Velký vrch a Alej u Štolmíře	Realizace	P	OR	254 644,5	12 705	241 939,5	272 794,5	12 705	Realizace
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.4.2)	Celková oprava areálové TS a rozvodny NN - 2. etapa	Celková oprava objektu TS - část NN i VN, navýšení počtu transformátorů a stavební a elektro práce; celková oprava rozvodny NN - stavební a elektro práce (nový rozvaděč dodán v době SÚ č.p. 1099) - 2. etapa	Definice	P	OR	4 750 000	4 750 000	0	0	0	Výběr dodavatele a realizace
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.4.2)	Kloubový nakladač pro výrobu palivového dřeva	Kloubový nakladač pro výrobu palivového dřeva	Realizace	P	OŽPZ, ML	1 749 500	1 749 500	0	0	0	Bylo realizováno VŘ a v 1Q r2022 bude dodán
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.4.2)	SkatePark a PumpTrack	vybudování zcela nového zázemí pro zájemce o skatetboard a pumptrack	Definice	P	VED	1 500 000	1 500 000	0	0	0	PumpTrack v ZZN - rozhodnout o pokračování projektu SkatePark - rozhodnout o umístění dle doporučení sportovní komise mezi obchody Lidl a Penny Market

AKČNÍ PLÁN 2022 - 2023

Klíčová oblast	Specifický cíl	Název projektu	Popis	Stav projektu	Druh akce	Odpovědný	Odhad náklady celkem	Odhad Vlasní zdroje	Odhad Cizí zdroje	Zasmluvněno	Uhrazené FA	Poznámka rok 2022	
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.4.2)	Štípací procesor - hájovna Vrátkov	Jedná se o modernizaci a automatizaci výroby palivového dřeva.	Realizace	P	OŽPZ, ML	1 700 000	1 700 000	0	0	0	Bylo realizováno VRŘ a v 1Q r2022 bude dodán	
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.4.2)	Výstavba nových retenčních nádrží v českobrodských lesích	Výstavba nových retenčních nádrží v českobrodských lesích	Definice	P	OŽPZ, ML	0	0	0	0	0	Dotační titul by měl být vyhlášen v 1Q roku 2022	
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.4.2)	Výstavba tůní a mokřadů v Dolánkách	Jedná se o zpomalení toku Šembery v oblasti přirozené údolní nivy, snížením břehů a následné možnosti rozliti vody do mokřadů a tůní	Definice	P	OŽPZ	0	0	0	0	0	Zadání PD	
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.4.3)	Odbahnění pivovarského rybníka	Odbahnění a revitalizace pivovarského rybníka	Definice	P	OR	8 000 000	8 000 000	0	0	0	Dotační titul Mze by měl být vypsán na podzim roku 2022.	
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.4.3)	Vybudování brodu v KÚ Doubravčice	vybudování brodu přes Šemberu v Doubravčicích	Definice	P	OŽPZ, ML	600 000	600 000	0	0	0	V případě dobrého hospodaření v lesích předpokládaná realizace	
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.4.4)	Odkanalizování severní části města	Úpravy stávající ČOV pro navýšení kapacity	Námět	P	OR	0	0	0	0	0	Zpracování studie proveditelnosti v souvislosti s projektem Navýšení kapacity ČOV nad 13 300 EO	
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.4.4)	Rekonstrukce lesní cesty "Cesta Lásky"	Rekonstrukce odvozní cesty typu 2L již nevyhovující na typ 1L	Realizace	P	OŽPZ, ML	4 697 693	568 769,3	4 128 923,7	0	0	Příprava VZ a realizace do září 2022.	
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.4.4)	Zkapacitnění přivaděčů z ÚV Štolmíř do Vodojemu a z Vodojemu do města Český Brod	Zkapacitnění přivaděčů z ÚV Štolmíř do Vodojemu a z Vodojemu do města Český Brod	Definice	P	OR	30 621 450	30 621 450	0	0	0	Zpracování PD Vyhledání možných externích zdrojů financování	
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.5.1)	Re-use centrum v areálu ZZN	Vybudování Re-use centra v 1 a 2 N.P. v novém silu v areálu ZZN	Realizace	P	OR	3 375 309	506 297	2 869 012	0	0	Předložení návrhu modulu provozování Re-use centra RM a odsouhlasení dalších kroků.(vyhlášení VZ, doplnění PD.....smlouva s provozovatelem)	
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.6.4)	Náměstí Arnošta z Pardubic 56 - Energetická úspora městského úřadu, Český Brod	Zateplení objektu	Realizace	P	OR	6 600 000	4 380 849	2 219 151	6 528 528,9	0	0	Realizace duben - říjen 2022
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.6.4)	Projekt regenerace sídliště Jahodiště v Českém Brodě	vytvoření Projektu regenerace sídliště Jahodiště (studie) jako podkladu k možnosti podávání žádostí o dotace na akce v rámci regenerace sídliště Jahodiště	Realizace	P	OR	425 860	425 860	0	0	0	Plněno dílčími projekty	
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.6.4)	Rekonstrukce střechy a vzduchotechniky v domě pro seniory Anna	rekonstrukce střechy a vzduchotechniky v domě pro seniory Anna	Definice	P	OR	21 000 000	21 000 000	0	0	0	Úprava PD a podání žádosti o dotaci na SZŽP do 9/2022.	
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň	(1.6.4)	Zateplení střechy a pláště budovy čp. 1311, pavilon E a F	Zateplení objektu	Definice	P	OR	5 000 000	4 000 000	1 000 000	78 000	0	0	Zpracování PD - pouze pro zateplení střechy, hledání možných finančních zdrojů, předpoklad realizace 2023
2. Podnikání, zaměstnanost, služby	(2.3.1)	Zpracování grafického manuálu			A	KVM							Plánovaná realizace.
3. Doprava	(3.1.1)	Vybudování parkoviště v č. p. 25	zpevnění plochy pro parkování OA	Záměr	P	OR	30 000	30 000	0	0	0	0	

AKČNÍ PLÁN 2022 - 2023

Klíčová oblast	Specifický cíl	Název projektu	Popis	Stav projektu	Druh akce	Odpovědný	Odhad náklady celkem	Odhad Vlasní zdroje	Odhad Cizí zdroje	Zasmluvněno	Uhrazené FA	Poznámka rok 2022
3. Doprava	(3.1.2)	Parkování na sídlišti Jahodiště	náměty na možné parkování	Námět	P	OR						Studie hotova Realizace v závislosti na dotačních titulech Jedná se o dílčí projekt "Projekt regenerace sídliště Jahodiště"
3. Doprava	(3.1.7)	Kruhový objezd u ZZN - I. etapa		Definice	P	OR	1 000 000	1 000 000	0	14 723,28	80 937,99	Do konce května 2022 podání žádosti o SP
3. Doprava	(3.1.9)	Celková oprava části ulice Palackého - lokalita sídliště	Oprava stávající panelové komunikace včetně rekonstrukce části vodovodního řádu a kanalizace v majetku BD	Definice	P	OR	5 540 000	2 882 500	2 657 500	0	0	Předpoklad realizace 2022 v souvislosti se získáním dotace
3. Doprava	(3.1.9)	Rekonstrukce komunikace v ul. Ruská	Rekonstrukce komunikace v ul. Ruská	Námět	P	OR						2022 - zjistit stav kanalizace (Výškové poměry přípojek), zajištění podkladů pro výběr dodavatele
3. Doprava	(3.1.9)	Rekonstrukce komunikace Žižkova	kompletní rekonstrukce ulice včetně všech sítí	Definice	P	OR	110 005 207	101 523 440	8 481 767	0	0	Projekt realizován po etapách samostatnými projekty v závislosti na dotačních titulech
3. Doprava	(3.1.9)	Ulice Průmyslová	vybudování komunikace ke Sběrnému dvoru a ČOV	Záměr	P	OR	0	0	0	0	0	Řešeny majetkoprávní vztahy (postupný výkup pozemků)
3. Doprava	(3.2.2)	Autobusová zastávka u Terénní základny ve Vrátkově	Autobusová zastávka u Terénní základny ve Vrátkově	Záměr	P	OR	300 000	300 000	0	71 000	0	Dopracování studie, následně zpracování PD
3. Doprava	(3.2.5)	Kutilka - Dopravní studie parkovací kapacity u fotbalového hřiště	Parkovací stání u fotbalového hřiště	Záměr	P	OR	0	0	0	0	0	Zpracování PD
3. Doprava	(3.2.5)	Kutilka - Vedení stezky pro chodce a pro cyklisty	Stezka pro chodce a pro cyklisty - I. Etapa - Kutilka	Záměr	P	OR	0	0	0	77 000	77 000	Zadání PD, majetkoprávní vypořádání
3. Doprava	(3.2.5)	Údržba komunikace ul. Za Rybníkem	Údržba stávající komunikace v rozsahu zprávy provedených sond A. Jambora	Definice	P	OR	2 850 000	1 160 000	1 690 000	33 150	107 250	V květnu bude vyhodnoceno, zda byla podaná žádost na MMR podpořena. Poté bude možné do 2 let projekt zrealizovat.
3. Doprava	(3.3.3)	Bezpečně po městě - chodníky Masarykova, Tyršova	rekonstrukce chodníků, křižovatky (bezbariérovost) a veřejného osvětlení v ul. Masarykova a Tyršova	Definice	P	OR	4 005 000	4 005 000	0	36 300	36 300	Rozhodnutí o podpoře či zamítnutí dotace, zatím bez dotace případný výběr dodavatele
3. Doprava	(3.3.3)	Oprava chodníků v ulici Nová	Předláždění stávajících chodníků	Definice	P	OR	2 117 500	2 117 500	0	0	0	Realizace dle možností rozpočtu
3. Doprava	(3.3.3)	Stavební úpravy ulice Klučovská 2. etapa	Vybudování cyklostezky a VO od parkoviště P+R až ke křižovatce s ulicí Za Drahou	Definice	P	OR	8 600 000	860 000	7 740 000	0	0	Zasmluvnění pozemků pro realizaci. PD
3. Doprava	(3.3.3)	Tuchorazská - Rekonstrukce chodníku, východní stran a Rekonstrukce Vodovodu a Splaškové Kanalizace	rekonstrukce chodníku včetně vodovodu a kanalizace	Realizace	P	OR	1 100 000	433 765	666 235	27 104	113 274	Výběr dodavatele a realizace
3. Doprava	(3.3.5)	Pěší komunikace v místech současné vlečky z areálu ZZN	možnost výstavby stezky od ulice Kollárova k nádraží v trase zrušené železniční vlečky	Záměr	P	OR	0	0	0	0	0	Dokončení úprav po železniční vlečce. Projednání s dotčenými orgány - vedení trasy
3. Doprava	(3.3.5)	Stezka do Štolmíře	propojení Štolmíře a Českého Brodu bezpečnou komunikací	Námět	P	OR	0	0	0	0	0	Rozhodnout o konečném vedení trasy stezky
4. Bydlení	(4.1.1)	Koncepce podpory a rozvoje bydlení - sběr dat	Koncepce podpory a rozvoje bydlení		A	VED/OR						Územní studie
4. Bydlení	(4.1.1)	Dokončení privatizace bytového fondu	Koncepce podpory a rozvoje bydlení		A	OR						Postupně se realizuje, dokončení 2023
5. Zdravotnictví a sociální služby	(5.1.1)	Bezbariérové úpravy pavilonu F nemocnice v Českém Brodě	Bezbariérové úpravy pavilonu F nemocnice - nová bezbariérová vstupní rampa, bezbariérové WC, úprava podlah, úprava zastřešení	Realizace	P	OR	4 000 000	1 710 600	2 289 400	3 829 673,11	0	Dokončovací práce

AKČNÍ PLÁN 2022 - 2023

Klíčová oblast	Specifický cíl	Název projektu	Popis	Stav projektu	Druh akce	Odpovědný	Odhad náklady celkem	Odhad Vlasní zdroje	Odhad Cizí zdroje	Zasmluvněno	Uhrazené FA	Poznámka rok 2022
5. Zdravotnictví a sociální služby	(5.1.1)	Bezbariérový Český Brod	Projekt řeší vybudování několika výtahů a nájezdových ramp v areálu nemocnice u pavilonu E, F, G. Projekt dále řeší bezbariérové úpravy chodníků v ulici Žižkova.	Definice	P	OR	0	0	0	0	0	Rešeno jednotlivými projekty viz projekty: Výstavba a rekonstrukce chodníků v ulici Žižkova, I. Etapa Bezbariérové úpravy pavilonu F nemocnice v Českém Brod
5. Zdravotnictví a sociální služby	(5.1.1)	Stavební úpravy budovy č. p. 297, výtah	zpracování studie umístění druhého lůžkového výtahu v pavilonu G nemocnice Český Brod, ul. Žižkova	Záměr	P	OR	50 700 002,6	50 700 002,6	0	0	0	Nutno zajistit PD Předpoklad realizace 2025
5. Zdravotnictví a sociální služby	(5.1.3)	Nemocnice - rozestavěná poliklinika	náměty na možné využití	Námět	P	OR	0	0	0	0	0	Není rozhodnuto o dalším využití Možné využití pro potřeby města v oblasti zdravotnictví, školství, sociální služby Aktivní jednání s CzechInvest - vyhledání partnera pro provozování budov
5. Zdravotnictví a sociální služby	(5.1.4)	Oprava a úpravy č.p. 282 - ANESAN, 2.N.P.		Definice	P	OR	4 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	Investice realizovány až dle finančních možností nájemce, financování rozdělit mezi město a nájemce.
5. Zdravotnictví a sociální služby	(5.3.4)	Komunitní plánování sociálních služeb	Zajištění služeb protidluhového poradenství, zajištění služeb psychologické krizové pomoci a dalších sociálních služeb	Realizace	P	OSVŠ	2 713 350	0	0	0	0	Trvá zájem o psychologickou krizovou pomoc
6. Bezpečnost	(6.1.1)	Oboustranné úsekové měření rychlosti v ulici Zborovská	úsekové měření	Definice	P	OR	1 884 575	1 884 575	0	0	0	Připraveno k realizaci
6. Bezpečnost	(6.1.1)	Úsekové měření na I/12	instalace měření rychlosti na I/12	Definice	P	OR	2 722 500	2 722 500	0	0	0	Aktualizace PD Případný výběr dodavatele Zpracování studie
6. Bezpečnost	(6.1.2)	Bezpečné překonání I/12, přechod, stezka okolo Kutilký	překonání I/12 přechodem pro chodce, cyklostezky kolem Kutilký	Námět	P	OR	0	0	0	0	0	Projednáni s dotčenými orgány Rešeno v souvislosti s projektem "Kutilka - Vedení stezky pro chodce a pro cyklisty"
6. Bezpečnost	(6.1.2)	Nové přechody pro chodce MČB	ulice Žitomířská	Definice	P	OR	738 100	371 600	366 500	0	0	Očekává se změna projektu v souvislosti s výstavbou svazkové školy
7. Cestovní ruch a památky	(7.2.7)	Č.p. 1 - oprava fasády	Oprava fasády č.p. 1	Definice	P	OR	286 770	286 770	0	0	0	Vypracování PD Případný výběr dodavatele
7. Cestovní ruch a památky	(7.2.7)	Program regenerace MPZ			A	OR						průběžná aktivita dle koncepce regenerace MPZ + MK dotace MK a dotace města na fasády
7. Cestovní ruch a památky	(7.2.8)	Pomník padlým v Liblicích	zřízení pomníku padlým v Liblicích v I. a II.světové válce	Námět	P	OR	0	0	0	0	0	Hledání možných finančních zdrojů
8. Vzdělávání	(8.2.1)	Dostavba a rozšíření ZŠ Žitomířská	Přístavba školy ZŠ Žitomířská vybudování 10 nových učeben	Definice	P	OR	386 000 000	117 875 000	268 125 000	2 439 533,76	2 853 704,8	Dokončení PD a možný výběr zhotovitele V částce zasmluvněno je načtena i dotace na zpracování PD ve výši 2.025.000 Kč
8. Vzdělávání	(8.2.1)	Studie využití areálu SOŠ Liblice		Záměr	P	OR	0	0	0	0	99 825	Zadání vypracování PD dle možností rozpočtu
8. Vzdělávání	(8.2.1)	Vybudování nové MŠ Kollárova	Vybudování nové budovy MŠ Kollárova	Definice	P	OR	60 000 000	60 000 000	0	657 992,5	2 775 485,9	Vydání SP Vyhledávání možných zdrojů externího financování
8. Vzdělávání	(8.3.1)	Pedagogicko psychologická poradna a tréninkové pracoviště v čp.507	rekonstrukce budovy čp. 507 na nové poradenské pracoviště pedagogicko psychologické poradny a zajištění tréninkových bytů a pracovišť pro speciální školu	Realizace	P	OR	37 701 318	10 121 318	27 580 000	38 685 118,68	29 218 658,11	Do 3/2022 bude dokončena stavba (zateplení pláště a terénní úpravy). Budova již využívána.

AKČNÍ PLÁN 2022 - 2023

Klíčová oblast	Specifický cíl	Název projektu	Popis	Stav projektu	Druh akce	Odpovědný	Odhad náklady celkem	Odhad Vlasní zdroje	Odhad Cizí zdroje	Zasmluvněno	Uhrazené FA	Poznámka rok 2022
8. Vzdělávání	(8.4.2)	Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta - Vrátkov	Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta - Vrátkov - měkké projekty		A	OŽPZ						Provoz terenní základny, měkké projekty
8. Vzdělávání	(8.4.2)	Neformální vzdělávání Vrátkov	Neformální vzdělávání Vrátkov	Definice	P	OŽPZ	700 000	0	700 000	0		Schválena dotace ze: 0 - OPZ do 31.12.2022 Tyto měkké projekty jsou podmínkou udržitelnosti terenní základny.
8. Vzdělávání	(8.5.3)	Sdílené radosti a strasti škol III.	Prohlubování formální i neformální spolupráce všech subjektů zapojených do předškolního a základního vzdělávání v rámci správního obvodu ORP Český Brod s cílem rozvoje potenciálu každého žáka Monitoring, vyhodnocení a aktualizace vytvořeného MAP Realizace vybraných aktivit spolupráce ze schváleného MAP	Realizace	P	OSVŠ	0	0	0	0		Projekt ukončen k 31.12.2021. V únoru podání monitorovací zprávy
9. Řízení rozvoje, správa města a spolupráce	(9.2.1)	Plnění komunikační strategie	Českobrodský zpravodaj, webové stránky města, Facebook		A	KVM						V plánu ještě Instagram
9. Řízení rozvoje, správa města a spolupráce	(9.3.6)	Brodáci Brodu (PaR)	"Brodáci Brodu" je tzv. participativní rozpočet, ve kterém jde o možnost občanů aktivně se zapojit do realizace drobných projektů a spolurozhodovat o části finančních prostředků z rozpočtu města		A	KVM/odpovědné odbory						Pokračování aktivity viz https://www.participativni-rozpocet.cz/ceskybrod/galerie-navrhu/?jet-smart-filters=e-posts/default&tax_query_status_navrhu=35
9. Řízení rozvoje, správa města a spolupráce	(9.3.6)	Zdravé město a agenda MA21			A	KVM						Veřejné fórum město už nedělá. Napsledy bylo v 2018.
9. Řízení rozvoje, správa města a spolupráce	(9.4.1)	Budova spisovny na poz. st. 1627	Rekonstrukce budovy na spisovnu města	Záměr	P	OR	0	0	0	0	0	Realizace po etapách dle možností rozpočtu
10. Rekrece, sport, kultura, aktivity volného času	(10.1.2)	Víceúčelové hřiště při ZŠ Tyršova, čp. 760	výstavba víceúčelového hřiště při ZŠ Tyršova	Definice	P	OR	2 000 000	2 000 000	0	0	0	Hledání vhodného dotačního titulu.
10. Rekrece, sport, kultura, aktivity volného času	(10.1.2)	Víceúčelové hřiště ve Štolmíři	Vytvoření víceúčelového hřiště ve Štolmíři. Rekonstrukce bývalého volejbalového hřiště na multifunkční sportovní plochu pro vícero sportů. Areál bude veřejně přístupný dle provozního řádu.	Definice	P	OR	1 500 000	1 500 000	0	0	0	Hledání vhodného dotačního titulu.
10. Rekrece, sport, kultura, aktivity volného času	(10.3.1)	Programy podpory sportu, kultury a volnočasových aktivit	podpora sportu, kultury a volnočasových aktivit		A	OF						Průběžná aktivita

Poznámka: Export dat z aplikace Projekty proveden k 11.1.202, aktualizace provedena k 26.1.2022