

**ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZÁSTUPCŮ MĚSTA ČESKÝ BROD, OBCE TISMICE
A 1.SČV, a.s. PROJEDNÁNÍ UNIKU ZÁPACHU V OBLASTI NAPOJENÍ TLAKOVÉ
KANALIZACE OBCE TISMICE NA GRAVITAČNÍ KANALIZACI MĚSTA ČESKÝ
BROD ZE DNE 22. 11. 2021 OD 13.00 HOD., NÁMĚSTÍ HUSOVO 70,
282 01 ČESKÝ BROD**

Přítomní dle prezenční listiny.

A. Zástupci provozovatele 1. SČV, a.s.:

- zrekapitulovali a objasnili cenové nabídky na biofiltry a filtrační elementy, které byly zaslány zástupcům Obce Tismice,
- informovali, že investice do těchto opatření pro zamezení úniku zápachu nelze zakalkulovat do ceny vody předané Obcí Tismice,
- informovali, že následné provozní náklady spojené s např. výměnou filtrů po jejich životnosti bude kalkulováno do ceny vody předané pro Obec Tismice,
- shrnuli a objasnili výsledky měření H₂S sondou v revizní šachtě před čp. 426 a laboratorních rozborů vzorků odebraných odpadních vod; výsledky měření H₂S vykazují zhruba stejné hodnoty jako v předchozím měření; výsledky odebraných vzorků potvrdily výskyt H₂S (zápachu) a průběh hnilobných procesů (změřen záporný ORP) v OV z obce Tismice. Kontrolní vzorek OV z oblasti ulice Jiřího Wolкера i přes extrémně vysoké koncentrace CHSK, NL, atd. nevykazoval žádnou přítomnost H₂S ani průběhu hnilobných procesů (změřen kladný ORP),
- nadále je doporučováno dávkování chemických látek (síran železnatý, ideálně dusičnan vápenatý, případně s kombinací s dávkováním aktivních bakterií pro omezení zápachu) na tlakové kanalizační síti v obci Tismice. Při tomto řešení je třeba zvážit negativní dopad na životnost betonových prefabrikátů revizních šachet, či potrubí, či ostatní technologie na další stokové kanalizační síti města; Pan Ing. Hlavatý zmínil problémy s aplikací chemie, zejména její negativní vliv na životnost kanalizačního potrubí i technologie čistírny odpadních vod. Může mít v čase závažné negativní důsledky a dále zmínil též možnost vybalancování složení a množství odpadních vod, které může vést k odstranění problému se zápachem.

B. Zástupci Obce Tismice:

- Informovali provozovatele a vlastníka kanalizační sítě, že od posledního jednání 22. 10. 2020: provádí kontroly objemů, nastavení technologií, odvědušňovacích ventilů a kontroly u majitelů nemovitostí, zda neporušili nařízení o zákazu napojení septiků a žump,
- Informovali, že nebylo prováděno další pořizování nuceného spínání pro DČS,
- Informovali, že v obci Tismice během prosince dojde k napojení 2 nových bytových domů. Toto nové množství může přispět ke zlepšení poměru čerstvých vod a tím může ovlivnit tvorbu a udržení zápachu v kanalizační síti, což bude sledováno,

C. Zástupci vedení města Český Brod:

- shrnuli body předchozího jednání a úkony, které byly vykonány apod.,

D. Z důvodu závěrů výše uvedených bodů bylo dohodnuto, že:

- zástupci provozovatele zaktualizují výše uvedené nabídky, resp. variantu biofiltru s uhlíkovými filtry, která byla vybrána a oboustranně odsouhlasena, jako nejlépe vhodná a doporučující provozovatelem z jeho zkušeností, bude se jednat o 12 ks filtrů do revizních šachet a dále 8 ks pro uliční vpustě;
- zástupci provozovatele prověří, jakým procesem by bylo možné započítat osazení a dodávku biofiltrů nejvhodněji pro obce Tismice a město Český Brod,
- zástupci obce Tismice zjistí, mechanismus z jakého fondu mohou čerpat úhradu výše uvedeného finančního příspěvku na biofiltry, pro bezchybné zaúčtování; nelze zahrnout do obnovy majetku,
- zástupci města Český Brod zašlou zástupcům Obce Tismice aktualizovanou nabídku na osazení a dodávku biofiltrů a zároveň zašlou podrobnější popis předmětu cenové nabídky,

který bude uveden v „Dohodě – Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku obcí Tismice městu Český Brod. Během jednání byl navržen finanční podíl 50% nákladů, který bude uhrazen obcí Tismice a 50% nákladů, který bude hrazen městem Český Brod. Vše musí být schváleno vedením obce Tismice a města Český Brod,

- v součinnosti zástupců obce Tismice a města Český Brod bude připraven návrh Dohody-Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku, který bude dán k odsouhlasení orgánům obce a města,
- zástupce města Český Brod budou informovat správce komunikace v ulici Palackého – KSÚS Středočeského kraje o osazení biofiltrů a projednají bližší podrobnosti,
- Další jednání bude svoláno po vzájemné dohodě všech stran.

Přílohy:

Prezenční listina z jednání 22. 11. 2021

Výsledky měření H₂S sondou v revizní šachtě před čp. 426 z roku 2018, 2020 a 2021

Výsledky odběrů vzorků odpadních vod

Aktualizovaná cenová nabídka na vybranou variantu biofiltrů se specifikacemi