

"Areál nemocnice v Českém Brodě - oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny a gastro provozu"									
Čís.rozp.	Název	Dodatek SOD	Předloženo	Termín vyjádření investora	Stav	Nezasmluvněné ZMĚNOVÉ LISTY/celková cena	Rozdělení na VCP/MNP		
							VCP	Kontrola	MNP
ZL001	Bourací práce, vyklizení, zapravení	D02				40 778,26	57 827,72	0,00	-17 049,46
ZL002	Geotextilie, větrací mřížky a dveře SO-03	D02				-12 829,71	2 578,42	0,00	-15 408,13
ZL003	Vícepráce řezání železných ohříváků SO-02	D02				11 996,26	11 996,26	0,00	0,00
ZL004	Likvidace sudů s nebezpečným odpadem	D02				32 056,17	32 056,17	0,00	0,00
ZL005	Odstranění prostupů nově sanovaných nádrží SO-02	D02				15 576,64	15 576,64	0,00	0,00
ZL006	Bitumentové stěrky	D02				322 640,04	456 801,65	0,00	-134 161,61
ZL007	SDK stěna	D02				12 740,54	12 740,54	0,00	0,00
ZL008	Práce na IO 09	D02				65 843,29	70 605,52	0,00	-4 762,23
ZL009	Zastřešení SO 02	D02				5 407,95	5 407,95	0,00	0,00
ZL010	Sanace zdíva ve strojovně VZT SO 01	D02				198 663,60	198 663,60	0,00	0,00
ZL011	Bourací práce SO-02 1.PP skaldba podlah	D02				41 647,90	41 647,90	0,00	0,00
ZL012	SO-02 Úprava výfukového potrubí diesलगenerátoru	D02				5 127,00	5 127,00	0,00	0,00
ZL013	SO-02 Bourání mezistěny v 1.PP místnosti 0.04	D02				2 892,14	2 892,14	0,00	0,00
ZL014	SO-02 Bourání střešní skladby bývalého zastřešení nad rozvodnou NN a generátorem	D02				181 644,53	210 532,37	0,00	-28 887,84
ZL015	SO-02 Změna pozice záchytné jímky pro případný únik splaškové vody	D02				7 351,84	7 351,84	0,00	0,00
ZL016	SO-02 Betonáž částí stropu v 1.NP a 2.NP	D02				28 834,97	28 834,97	0,00	0,00
ZL017	IO-05 Ruční výkop rýhy pro teplovod, bourání betonu, opláštění nadzemního vedení potrubí	D02				71 719,97	82 209,60	0,00	-10 489,63
ZL018	SO-02 Výstuž novým stropem místnosti č. 2.17	D02				21 222,93	21 222,93	0,00	0,00
ZL019	SO-02 Změna typu polystyrénu ve střešní skladbě	D02				17 300,87	140 613,12	0,00	-123 312,25
ZL020	SO-01 Vícepráce spojené s realizací venkovní opěrné stěny	D02				49 138,30	273 360,23	0,00	-224 221,93
ZL021	ZAMĚNUTO	D02			zrušeno				0,00
ZL022	SO-02 Větší rozsah bourání betonu v m.č. 1.11	D02				8 768,67	11 779,10	0,00	-3 010,43
ZL023	SO-02 Přepočít množství betonu žb. Věnců	D02				64 586,28	64 586,28	0,00	0,00
ZL024	Ocelové potrubí DN100 (přívod z VS do RS)	D02				34 816,56	34 816,56	0,00	0,00
ZL025	ZAMĚNUTO	D02			zrušeno				0,00
ZL026	Osekání omítek	D02				420 011,41	420 011,41	0,00	0,00
ZL027	Bourání ŽB základů	D02				148 537,78	148 537,78	0,00	0,00
ZL028	VRN	D03				890 597,20	890 597,20	0,00	0,00
ZL029	Ocelové překlady - nad dveřmi W13, v 1.PP SO-02 mezi m.č. 0.02-0.03	D03				17 794,86	17 794,86	0,00	0,00
ZL030	Doplnění stropu v místě bývalé výtahové šachty - 1.NP SO-01	D03				26 965,93	26 965,93	0,00	0,00
ZL031	Venkovní základ pod schodiště - úprava díle trasy teplovodního potrubí	D03				14 587,58	14 587,58	0,00	0,00
ZL032	Demontáž střešní skladby a bourání železobetonových průvlaků nad zásobovací rampou	D03				47 063,39	47 063,39	0,00	0,00
ZL033	Větší tloušťka bourané podlahy oproti PD v 1.NP m.č. 1.22 a 1.31	D03				53 624,45	57 654,35	0,00	-4 029,90
ZL034	VCP spojené s úpravou/ znovuprovedením betonové podlahy v m.č. 1.30 (1.NP)	D03				17 800,28	17 800,28	0,00	0,00
ZL035	VCP spojené s bouráním jiného typu stěny výtahové šachty v 2.NP SO-02 (místo CPP železobeton)	D03				7 506,48	8 291,58	0,00	-785,10
ZL036	Bourání železobetonového stropu nad místností č. 1.23-1.27	D03				27 413,33	30 297,59	0,00	-2 884,26
ZL037	Vyšší třída těžitelnosti horniny pod podlahou SO-01	D03				188 785,19	601 033,69	0,00	-412 248,51
ZL038	Vybourání výstupního stupně venkovního schodiště, doplnění odvodňovacího žlabu a úprava areálové komunikace	D03				51 063,77	51 063,77	0,00	0,00
ZL039	Demontáž 2 ocelových sloupů teplovodu vč. bourání částí základu	D03				30 704,44	30 704,44	0,00	0,00
ZL040	Bourání kanalizační revizní šachty a stěrkový zásep	D03				12 332,51	12 332,51	0,00	0,00
ZL041	Sanační omítky a hydrofobní omítky v 1.NP SO-02	D03				293 351,74	297 191,48	0,00	-3 839,74
ZL042	Doplnění ocelové konstrukce pro podchycení stropních nosníků nad m.č. 0.02 (vstup do kolektoru)	D03				9 781,46	9 781,46	0,00	0,00
ZL043	Bourání betonové patky	D04	30.9.2020	9.11.2020	schváleno	6 438,14	6 438,14	0,00	0,00
ZL044	Nové překlady a ocelové kce zajišťující statiku	D04	30.9.2020	9.11.2020	Zkontrolováno, opravuje se	22 237,10	22 823,61	0,00	-586,51
ZL045	Změna parametrů zdvihací plošiny	D04	30.9.2020	9.11.2020	schváleno	85 532,54	370 640,00	0,00	-285 107,46
ZL046	Vybourání konstrukce z cihel a betonu - sociální výdejna	D04	30.9.2020	9.11.2020	schváleno	8 342,51	8 342,51	0,00	0,00
ZL048	podezdění příček kolem m.č. 0.36	D04	30.9.2020	9.11.2020	schváleno	4 204,88	4 204,88	0,00	0,00
ZL049	Zámečnické konstrukce plynoucí ze změn a upřesňování PD	D04			Zrušeno				0,00
ZL050	Vybourání žb věnce a osazení oc překladů pro okno	D04	30.9.2020	9.11.2020	schváleno	8 427,43	8 427,43	0,00	0,00
ZL053	VCP při bourání stropu pro výtah	D04	30.9.2020	9.11.2020	schváleno	22 839,84	22 839,84	0,00	0,00
ZL054	Dozdívání otvorů	D04	30.9.2020	9.11.2020	schváleno	12 987,72	12 987,72	0,00	0,00
ZL055	Doplnění izolace do trapezových plechů	D04			schváleno	17 050,60	17 050,60	0,00	0,00
ZL057	Sádrokartonový podhled v 0.30	D04	7.10.2020	9.11.2020	schváleno	57 111,54	141 160,25	0,00	-84 048,71
ZL058	Změny plynoucí z poslední vydané revize PD SO-01	D04	30.9.2020	9.11.2020	schváleno	198 962,25	636 433,92	0,00	-437 471,67
ZL059	Měněpráce - sekční vrata a demontáž podhledu	D04	23.10.2020	9.11.2020	schváleno	-56 886,76	0,00	0,00	-56 886,76
ZL061B	Doplnění CN o uzavírací klapky k proleštěovým žaluziím	D04	12.11.2020		Zrušeno	0,00	0,00	0,00	0,00
ZL047	Zámečnická úprava nosníků HEA - podchycení stropní kce nad technickou místností VZT	D05	28.10.2020	9.11.2020	Schváleno	21 875,48	24 021,93	0,00	-2 146,45
ZL051	Bourání přízdívky obvodové zdi	D05	30.9.2020	9.11.2020	Schváleno	24 245,54	24 245,54	0,00	0,00
ZL052	Navyšování ceny za výrobu schodiště Z.02 - změna konstrukčního řešení z důvodu nutnosti dodržení ČSN	D05	12.11.2020	27.11.2020	Zrušeno	0,00	0,00	0,00	0,00
ZL056	Záchytná jímka od Dieselagregátu	D05	28.10.2020	9.11.2020	Schváleno, upraveno dle skutečnosti	59 381,43	59 381,43	0,00	0,00
ZL060	Vícepráce spojené s realizací venkovní kanalizace a retenční nádrže	D05	26.10.2020	9.11.2020	Schváleno	195 219,20	266 156,21	0,00	-70 937,01
ZL061A	Proleštětové žaluzie	D05	22.10.2020	9.11.2020	Schváleno	27 816,89	27 816,89	0,00	0,00
ZL062	Odpočet ceny za nerealizované omítky v TM	D05	23.12.2020	11.1.2021	Schváleno	-25 705,29	0,00	0,00	-25 705,29
ZL063	Doplnění elektrotovarů, armatur a potrubí - přepojení vody	D05	19.11.2020	11.1.2021	Schváleno	28 925,67	28 925,67	0,00	0,00
ZL064	Sešívání podlah pod povlakovou krytinu	D05	12.11.2020	20.11.2020	Zrušeno	0,00	0,00	0,00	0,00
ZL065	Doplnění zvukov. v SO-03	D05			Zrušeno	0,00	0,00	0,00	0,00
ZL066	SDK předstěna v 1.PP m.č. 0.21	D05	12.11.2020		Schváleno	31 003,75	31 003,75	0,00	0,00
ZL067	Sromání omítek pod obklady	D05	12.11.2020		Zrušeno	0,00	0,00	0,00	0,00
ZL068	Navyšování tl. vnitřních omítek	D05	12.11.2020		Schváleno	53 774,60	53 774,60	0,00	0,00
ZL070	Kotvení vzduchotěsníky v místnosti 1.37 bude zpracováno po provedení sondách	D05	26.11.2020		Schváleno	108 678,35	108 678,35	0,00	0,00
ZL071	Betonové základové desky pod technologie	D05	12.11.2020	23.11.2020	Zrušeno	0,00	0,00	0,00	0,00
ZL072	Náhrada EPS izolací Thermowhite	D05	23.12.2020	11.1.2021	Schváleno	0,04	23 437,18	0,00	-23 437,14
ZL073	Záměna základací lišty za rohovou lištu s okapníčkou	D05	23.12.2020	11.1.2021	Schváleno	-8 101,52	28 013,35	0,00	-36 114,87
ZL074	Změna nášlapné vrstvy z PVC na dlažbu místnosti 1.12-1.15, 2.08-2.16	D05	30.11.2020		Schváleno	-524,39	54 805,58	0,00	-55 329,97
ZL075	Lešení fasády - přesun na jaro	D05	26.11.2020		Zrušeno	0,00	0,00	0,00	0,00
ZL076	Vnitřní žaluzie	D05	30.11.2020	14.12.2020	Schváleno	39 133,46	39 133,46	0,00	0,00
ZL077	Prodloužení venkovního požárního žebříku	D05	3.12.2020		Schváleno	22 979,40	22 979,40	0,00	0,00
ZL078	Větší množství požárních ucpávek	D05	23.12.2020	11.1.2021	Schváleno	70 500,80	81 508,81	0,00	-11 008,01
ZL079	VCP v m.č. 0.36 (Sklad inventáře) na žádost investora - obklady, elektro, ZTI	D05	6.1.2021	11.1.2021	Schváleno	57 643,43	57 643,43	0,00	0,00
ZL080	Doplňující komponenty k přečerpávací stanici v SO-02 1.PP	D05	23.12.2020	11.1.2021	Schváleno	53 174,00	53 174,00	0,00	0,00
ZL081	Dodávka a montáž vyklápací rampy před vstupem do kolektoru - místnost č. 0.02	D05	6.1.2021	11.1.2021	Schváleno	-6 370,48	15 303,82	0,00	-21 674,30
ZL082	Příprava elektro pro vysoušeče zdíva	D05	6.1.2021	11.1.2021	Schváleno	14 280,46	14 280,46	0,00	0,00
ZL083	VCP na základě vydané revize gastro ze dne 13.10.2020 - elektro, ZTI	D05	6.1.2021	11.1.2021	Schváleno	25 047,32	25 047,32	0,00	0,00
ZL084	Vyšší počet svítidel - rozpor PD vs. VV	D05	11.1.2021		Schváleno	64 747,48	64 747,48	0,00	0,00
ZL085	Pomocná ocelová konstrukce pro přichycení svítidel v m.č. 1.37	D05	6.1.2021	11.1.2021	Schváleno	42 523,14	42 523,14	0,00	0,00
ZL086	MaR - úprava při propojování VZT	D05	11.1.2021		Schváleno	12 205,38	12 205,38	0,00	0,00
ZL087	Měněpráce - rezervární systém	D05	11.1.2021		Schváleno	-124 013,49	0,00	0,00	-124 013,49
ZL088	Odpočet kamenné dlažby na schodišti	D05	11.1.2021		Schváleno	-37 404,31	0,00	0,00	-37 404,31
ZL089	Pokládka povlakové krytiny na vnitřní schodiště	D05	11.1.2021		Schváleno	-3 100,48	77 939,67	0,00	-81 040,15
ZL090	Odpočty neprovedených prací	D07			Schváleno	-451 696,92	115 125,37	0,00	-566 822,29
ZL092	VCP izolace potrubí	D07	zrušeno			0,00	0,00	0,00	0,00
ZL093	VCP elektro	D07			Schváleno	16 281,17	16 281,17	0,00	0,00
ZL094	Napravení duplicity odpočtu v rámci revize č. 1	D07			Schváleno	114 017,45	114 017,45	0,00	0,00
Celkem						4 299 632,15	7 204 457,55	0,00	-2 904 825,40
CELKEM						4 299 632,15	7 204 457,55		-2 904 825,40
kontrolní součet						4 299 628,46 Kč	7 204 457,55 Kč	-	2 904 829,10 Kč
dodatek č. 2						1 796 470,51 Kč	2 357 777,70 Kč	-	561 307,19 Kč
dodatek č. 3						1 689 372,61 Kč	2 113 160,11 Kč	-	423 787,51 Kč
dodatek č. 4						387 247,79 Kč	1 251 348,90 Kč	-	864 101,11 Kč
dodatek č. 5						747 935,85 Kč	1 236 746,85 Kč	-	488 811,00 Kč
dodatek č. 7						321 398,30 Kč	245 423,99 Kč	-	566 822,29 Kč
celkem dodatek č.2 bez DPH						1 796 470,51 Kč			
DPH						377 258,81 Kč			
celkem dodatek č.2 včetně DPH						2 173 729,32 Kč			
SOD bez DPH						75 767 882,24 Kč			
DPH						15 911 255,27 Kč			
SOD včetně DPH						91 679 137,51 Kč			
SOD vč. dodatku č.2 bez DPH						77 564 352,75 Kč			
DPH						16 288 514,08 Kč			
SOD vč. dodatku č.2 včetně DPH						93 852 866,83 Kč			
celkem dodatek č.3 bez DPH						1 689 372,61 Kč			
DPH						354 768,25 Kč			
celkem dodatek č.3 včetně DPH						2 044 140,86 Kč			
SOD vč. Dodatku č.2 a č.3 bez DPH						79 253 725,36 Kč			
DPH						16 643 282,33 Kč			
SOD vč. dodatku č.2 a č.3 včetně DPH						95 897 007,69 Kč			
celkem dodatek č.4 bez DPH						387 247,79 Kč			
DPH						81 322,04 Kč			
celkem dodatek č.4 včetně DPH						468 569,83 Kč			
SOD vč. Dodatku č.4 bez DPH						79 640 973,15 Kč			
DPH						16 724 604,36 Kč			
SOD vč. dodat									